

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» в новой редакции и проведения оценки эффективности ее реализации

Наименование муниципальной программы:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе в новой редакции»;

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2020 год

Дата составления отчета: 1 марта 2021 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: начальник отдела реализации муниципальных программ, Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района Кудряшова Ольга Геннадьевна, 4-37-22 usaasm@ya.ru

Начальник Управления строительства и архитектуры
Администрации Саткинского муниципального района



М.И. Толкачева

РАЗДЕЛ 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

1. Целью муниципальной программы является Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, обеспечение комфортных условий проживания гражданам Саткинского муниципального района, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Цель программы соответствует цели Плана стратегического развития Саткинского муниципального района до 2020 года, утвержденного решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.03.2007 №233/22 в редакции решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.12.2017 №278/35.

2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

Задача 1 обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями;

Задача 2 Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства

Задача 3 Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой;

Задача 4 Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

3. Разработаны индикативные показатели для муниципальной программы и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы, включенных в нее мероприятий.

К индикативным показателям реализации муниципальной программы в 2020 году относятся:

Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2020 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	результаты (индикаторы)	
Цель: Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, обеспечение комфортных условий проживания гражданам Саткинского муниципального района, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.				
1	"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе", подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"	Задача 1: обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жильем помещениями	индикатор-1 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства- 23 семья; индикатор -2 Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы-65,70%	улучшение жилищных условий семьям
2	программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе ", подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	Задача № 2 Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства	индикатор 1: Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе сетей теплоснабжения - факт 6,5 км, сетей водоснабжения-9,0 км, сетей газоснабжения-0,15 км	создание благоприятных условий для проживания жителей района
3	программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе ", подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"	Задача 3 Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой	индикатор1-Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса- 12121,10 м2 индикатор 2-. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства-0,327 га	создание благоприятных условий для проживания жителей района

4	"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе "программа "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"	Задача 4: Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания	индикатор 1. количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания-27 чел. индикатор 2 количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района.-32 ед. индикатор 3 Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания-2 646,80 м2.	Улучшение жилищных условий граждан Саткинского муниципального района
---	---	--	--	--

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты).

Таблица 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

п/п	Наименование показателя (индикатора)	ед изм.	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана(при наличии отклонений)	
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
			план	факт		
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе"						
подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"						
	Индикатор 1: Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе	процент		11,94	15,64	доп финансирование объемов работ за счет доп. средств поселений
	сетей теплоснабжения	км		3,93	6,5	
	ветей водоснабжения	км		7,75	9	
	сетей газоснабжения	км		0,26	0,15	
	Индикатор 2: Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов	ед.		1	1	

	коммунальной инфраструктуры					
	подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"					
	Индикатор 1- Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса	кв.м.	19038,9	7685	12121,10	Увеличилось количество жителей обратившихся на постановку индивидуальных жилых домов на кадастровый учет
	индикатор 2- Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	га	4,6	0,5	0,327	Уменьшилось количество поданных заявлений на предоставление земельных участков для жил. строительства
	Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»					
	индикатор-1 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	семья	41	23	23	
	индикатор-2 Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками	%	71	65,7	65,7	

	подпрограммы						
	подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"						
	индикатор количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания	1	человек	202	32	27	идут судебные разбирательства
	Индикатор количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района	2	единиц	12	13	13	
	Индикатор Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания	3	ква дратных метров	3207,8	9400	2646,8	Бердяушское г.п. не смогли до конца года снять с кад учета запланированные аварийные дома.

РАЗДЕЛ 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году

Таблица 3. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/ п	Наименование мероприятий муниципальной программы(подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе"										
подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"										
2	Мероприятия № 1 Техническое обслуживание газопроводов газового оборудования Саткинского муниципального района и обслуживание опасных производственных объектов аварийно-спасательными формированиями	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	обслуживание газопровода	обслуживание за год	выполнено	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—								
3	Мероприятия № 2 Капитальный ремонт оборудования Центральной котельной в п. Бердяуш, в том числе ПИР	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	ремонт оборудования в котельной п. Бердяуш	выполнен капитальный ремонт оборудования	выполнено	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное	—								

	воздействие на реализацию муниципальной программы								
4	Мероприятия № 3 Капитальный ремонт теплотрасс от Центральной котельной в п. Бердяуш	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Айлино	работы выполнены в полном объеме	выполнены
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
5	Мероприятия № 4 Реконструкция системы теплоснабжения старой части г. Сатка, в том числе: реконструкция сетей теплоснабжения старой части г. Сатка, строительство газовой котельной с подводящими сетями	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить строительство газовой котельной в Сатке	работы выполнены	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
6	Мероприятия № 5 Монтаж и установка новой КТП по ул. 9 Мая в п. Сулея	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	установка и монтаж КТП по ул. 9 Мая	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
7	Мероприятия № 6 Капитальный ремонт кольцевого водовода частного сектора г. Бакал (по ул. Лермонтова, Пролетарская, Национальная, Революции, Лесная)	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	капитальный ремонт кольцевого водовода частного сектора в Бакале	работы выполнены запланированного объема	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
8	Мероприятия № 7 Капитальный ремонт теплотрассы Ду-325 по ул. Пролетарская, ул. Куйбышева в г.Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	капитальный ремонт теплотрассы ул. Пролетарской, ул. Куйбышева	работы выполнены в запланированном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
9	Мероприятия № 8 Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Пролетарская в г.Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	ремонт системы водоснабжения ул. Пролетарской	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контролю по событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
10	Мероприятия № 9 Ремонт теплотрассы по ул. Metallургов 7, 11, 13 в г.Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	ремонт теплотрассы по ул. Metallургов	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контролю по событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
11	Мероприятия № 10 Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Бакальского городского поселения	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	обслуживание и ремонт электросетевого комплекса	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
1 2	Мероприятия №11 Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Сулейнского городского поселения	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	обслуживание и ремонт электросетевого комплекса	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
1 3	Мероприятия № 12 Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Романовского сельского поселения	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	обслуживание и ремонт электросетевого комплекса	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контролю событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
1 4	Мероприятия № 13 Установка АИТП в жилых домах старой части г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить установку АИТП в старой части города	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контролю событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
1 5	Мероприятия № 14 Восстановление документации по артезианским скважинам и разработка ЗСО по Айлинскому сельскому поселению	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	восстановление документации	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
1 6	Мероприятия № 15 Запуск сетей водоснабжения старой части г. Сатка(подготовительные работы)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить подготовительные работы по водоснабжению старой части города Сатка	работы выполнены	е выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
1 7	Мероприятия № 16 Хозяйственно-питьевой водовод В-1, участок №3 (ул.Комсомольская, ул.Карла Маркса)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить хозяйственно-питьевой водовод	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
18	Мероприятия № 17 Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1участок)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить проколы ГНБ по ул. Больничной	работы не выполнены, не проведена проектная экспертиза	не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
19	Мероприятия № 18 Замена участка сети холодного водоснабжения с. Айлино ул. Гагарина, Лесная	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить замену участка холодного водоснабжения с Айлино	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—								
20	Мероприятия № 19 Приобретение насосов артезианские скважины Айлинского сельского поселения	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	приобрести насосы	работы выполнены в полном объеме	выполнено	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—								
21	Мероприятия № 20 Услуги по разработке проектно-сметной документации по реконструкции сетей теплоснабжения старой части г. Сатка и строительство газовой котельной с подводящими сетями	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить услуги по разработке ПСД	потребность ушла	не выполнено	

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
2 2	Мероприятия № 21 Замена участка подземного газопровода г.Сатка, проспект Мира,4	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить замену подземного газопровода	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
2 3	Мероприятия № 22 Корректировка проектно-сметной документации в части изменения категории грунтов "Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1 участок) строительномонтажные работы, строительный контроль, экспертиза	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	корректировка проектно сметной документации	потребность ушла	не выполнено

	определение достоверной сметной стоимости"								
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
2 4	Мероприятия № 23 Ремонт газопровода высокого давления к котельной п. Рудничный	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить ремонт газопровода	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
2 5	Мероприятия № 24 Капитальный ремонт водовода от ул.Братьев Пупышевых до ул. Олимпийской в п.Межевой	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить капитальный ремонт водовода	работы выполнены в полном объеме	выполнено

		района							
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
2 6	Мероприятия № 25 Ликвидация аварийной ситуации на водоводе централизованного водоснабжения п. Тельман	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	ликвидация аварийной ситуации	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
2 7	Мероприятия №26 Устройство перемычки водовода ХВС по ул. Школьная с. Айлино	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить перемычку водовода	работы выполнены в полном объеме	выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
28	Мероприятия № 27 Замена участка сети холодного водоснабжения д.Петромихайловка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить замену участка сети холодного водоснабжения	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
29	Мероприятия № 28 Замена реле защиты котлового оборудования в котельной с. Айлино	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить защиту реле	работы выполнены в полном объеме	выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—								
30	Мероприятия № 29 Замена клапана отсекается газовой магистрали в с. Айлино	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить замену клапана	работы выполнены в полном объеме	выполнено	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—								
31	Мероприятия № 30 Замена предохранительных клапанов на внутреннем контуре котельной с. Айлино	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить замену предохранительных клапанов	работы выполнены в полном объеме	выполнено	

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
3 2	Мероприятия № 31 Замена пластинчатых теплообменников в котельной с. Айлино	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить замену пластинчатых теплообменников	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
3 3	Мероприятия № 32 Устройство скважин забора технической воды для нужд котельной с. Айлино	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить скважины	работы выполнены в полном объеме	выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
3 4	Мероприятия № 33 Приобретение запаса резервного топлива	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	приобрести топливо	работы не выполнены	не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
3 5	Мероприятия № 34 Ремонт запорной арматуры диаметром 25-100 мм на сетях теплоснабжения Айлинского с.п.	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить ремонт запорной арматуры	работы выполнены в полном объеме	выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
3 6	Мероприятия № 35 Замена водовода диаметром 50 мм подачи подпиточной воды на котельную с.Айлино	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить замену водовода	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
3 7	Мероприятия № 36 Приобретение, установка водозаборных колонок д. Петромихайловка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить приобретение и установить водозаборные колонки	работы выполнены в полном объеме	выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
38	Мероприятия №37 Замена участка сети холодного водоснабжения д. Алексеевка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить замену холодного участка водоснабжения	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
39	Мероприятия № 38 Замена компенсатора в газонном колуде № 11 г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить замену компенсатора	работы выполнены в полном объеме	выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
40	Мероприятия № 39 Установка контрольной трубки и ковера на футляре газопровода г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить установку контрольной трубки на газопровode	потребность ушла	не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
41	Мероприятия № 40 Приобретение автоцистерны для подвоза воды	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	закупить автоцистерны для подвоза воды	работы выполнены в полном объеме	выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
4 2	Мероприятия № 41 Строительство объекта «Газоснабжение старой части г.Сатка (1 этап) (ул. Школьная - пер. Косой)	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	начать строительство газоснабжения	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
4 3	Мероприятия № 4 2 Строительство объекта «Газоснабжение д.Ваняшкино Саткинского района Челябинской области	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить строительство объекта газоснабжения в с. Ваняшкино	работы выполнены в полном объеме	выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
4 4	Мероприятия № 43 Газоснабжение жилых домов ул. Шарова, Гундарцева, Высоцкого, г. Сатка Челябинской области, в том числе строительство и проектирование	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить газоснабжение жилых домов в Сатке	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
4 5	Мероприятия № 4 4 Прохождение госэкспертизы ПСД на газоснабжение жилых домов ул. Горького, Ново-Айская, Субботина, р.п. Межевой Саткинского района Челябинской, в том числе проектирование, строительство	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	получить положительное заключение госэкспертизы	Заключено не получено	Не выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"									
1.	Мероприятие 1 Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Саткинского муниципального района Челябинской области (п.Ельничный)	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить работы по описанию границ п. Ельничный	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
2.	Мероприятие 2 Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Саткинского городского поселения (п.Сибирка, п. Нижняя Сатка, п. Черная речка)	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить работы по описанию местоположения границ п. Сибирка п. Нижняя Сатка п. Черная речка	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации	нет							

	мероприятия								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		-						
3.	Мероприятие 3 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Саткинского муниципального района Челябинской области (г.Бакал)	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить работы по описанию местоположения границ населенных пунктов г Бакал	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		-						

4.	Мероприятие 4 Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории площадью 5,4 гектара Сулейнского городского поселения Саткинского муниципального района	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить работы по разработке генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории площадью 5,4 гектара Сулейнского городского поселения Саткинского муниципального района	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
5.	Мероприятие 6 Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, (в том числе с.Айлино - 450,0 тыс.руб; с.Романовна - 450,0 тыс.рублей)	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить работы по изменению ген. план Айлино и Романовки	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное		—						

	воздействие на реализацию муниципальной программы								
6.	Мероприятие 7 Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градостроительных планов земельных участков Бакальского городского поселения	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить работы по инженерно-геодезическим изысканиям Бакальского г п	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы								
7	Мероприятие 8 Геодезические изыскания .Межевой проектами планировки территории линейных объектов (Ваняшкино, для разработки проекта планировки территории)	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить работы по инженерно-геодезическим изысканиям Д. Ваняшкино	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы								

	программы									
8	Мероприятие 9 Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градостроительных планов земельных участков Межевого городского поселения	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить работы по инженерно-геодезическим изысканиям Межевого городского поселения	работы выполнены в полном объеме	выполнено	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы									
9	Мероприятие 10 Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градостроительных планов земельных участков Бердяшского городского поселения	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить работы по инженерно-геодезическим изысканиям Бердяшского городского поселения	работы выполнены в полном объеме	выполнено	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное									

	воздействие на реализацию муниципальной программы									
10	Мероприятие инженерно-геодезические изыскания для градостроительных планов земельных участков Саткинского городского поселения	11	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить работы по инженерно геодезическим изысканиям Саткинского городского поселения	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы									
11	Мероприятие Выполнение цифровых ортофотопланов в М1:500 дальнейшей привязкой в инструментальную ГЕО информационную систему "ИнГео" на территории пос. Межевой	12	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Выполнение цифровых ортофотопланов в М1:500 п Межевой	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное									

	воздействие на реализацию муниципальной программы									
подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"										
1.	Мероприятие 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение(строительство) помещений	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выдать сертификаты для улучшения жилищных условий предоставление социальных выплат молодым семьям	молодые семьи приобрели квартиры	выполнено	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-								
подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания"										
1.	Мероприятие 1 Реализация комплексных мер, направляемых на сокращение объема "ветхого жилья"(жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Саткинском районе	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья	приобретены квартиры	выполнено	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
2.	Мероприятия 2 Снос аварийных жилых домов	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	необходимо снести аварийные дома участовавшие в программе переселения	дома снесены	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						

Подраздел 2.1.

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Из 59 мероприятий муниципальной программы не выполнено 6.

Мероприятия № 39 Установка контрольной трубки и ковера на футляре газопровода г. Сатка не выполнена в связи с отсутствием необходимости в реализации этого мероприятия

Мероприятия № 33 Приобретение запаса резервного топлива не выполнена в связи с отсутствием необходимости в реализации этого мероприятия .

Мероприятия № 22 Корректировка проектно-сметной документации в части изменения категории грунтов "Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1 участок) строительного-

монтажные работы, строительный контроль, экспертиза определение достоверной сметной стоимости" не выполнена в связи с отсутствием необходимости в реализации этого мероприятия .

Мероприятия № 20 Услуги по разработке проектно-сметной документации по реконструкции сетей теплоснабжения старой части г. Сатка и строительство газовой котельной с подводящими сетями не выполнена в связи с отсутствием необходимости в реализации этого мероприятия.

Мероприятия № 17 Проколы методом ГНБ по ул. Больничная (1участок) не выполнены, не проведена госэкспертиза проектно-сметной документации.

Мероприятия № 44 Прохождение госэкспертизы ПСД на газоснабжение жилых домов ул. Горького, Ново-Айская, Субботина, р.п. Межевой Саткинского района Челябинской Саткинского района Челябинской области, в том числе проектирование, строительство-на средства населения не выполнена до конца проектно-сметная документация, соответственно документация на экспертизу не предоставлена.

РАЗДЕЛ 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Первоначальной редакцией муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №918) и бюджетом на 2020 год предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 125 172,89 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 110 166,1840 тыс. рублей;
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 12 213,390 тыс. рублей,
- за счет бюджета поселений-355,0 тыс. рублей,
- за счет федерального бюджета-2 438,31 тыс. рублей..

Вторая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 18.03.2020 №151/1) была принята в новой редакции на сумму -181 151,1966 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 119 145,0 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 58 395 ,8966 тыс. рублей.
- за счет бюджета поселений-1 172,0 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета- 2438,30 тыс. рублей..

Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.04.2020 №249) была принята в новой редакции на сумму в размере 176 429,36752 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 104 903,80 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района –68 195,267520 тыс. рублей.
- за счет бюджета поселений-892,0 тыс. рублей,
- за счет федерального бюджета- 2 438,30 тыс. рублей..

Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 10.07.2020 №399/1) была принята в новой редакции на сумму в размере -184 100,540920 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 119 002,94210 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района –61 767 ,290920 тыс. рублей.
- за счет бюджета поселений-892,0 тыс. рублей,
- за счет федерального бюджета- 2 438,30 тыс. рублей..

Пятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.08.2020 №439/1) была принята в новой редакции на сумму в размере -186 365,950920 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 119 002,94210 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района –64 032,700920 тыс. рублей.
- за счет бюджета поселений-892,0 тыс. рублей,
- за счет федерального бюджета- 2 438,30 тыс. рублей..

Шестая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 №906) была принята в новой редакции на сумму в размере -281 547,59332 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 217 215,40210 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района –61 250,54032 тыс. рублей,
- за счет бюджета поселений-643,343 тыс. рублей,
- за счет федерального бюджета- 2 438,30 тыс. рублей.

Таблица 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Объем Финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования
			план	факт	
	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе годы"		план	факт	
		всего:	281 547,59	261 721,04	
		федеральный бюджет	2 438,31	2 438,31	
		областной бюджет	217 215,40	214 875,97	
		бюджет Саткинского муниципального района	61 255,54	44 266,03	
		бюджеты поселений	638,34	140,74	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	
	1. подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", в том числе				
	всего по подпрограмме:				
		всего:	228 000,01	215 755,33	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	188 945,41	188 490,51	
		бюджет Саткинского муниципального района	38 563,25	27 264,83	
		бюджеты поселений	491,34	0,00	
		внебюджетные источники			
	всего по подпрограмме УЖКХ	всего:	213 824,16232	202 606,36153	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	177 150,91000	176 696,10549	
		бюджет Саткинского муниципального района	36 673,25232	25 910,25604	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
1.	Мероприятия № 1 Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования Саткинского муниципального района и обслуживание опасных производственных объектов аварийно-спасательными формированиями				
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	2 000,00000	2 000,00000	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			

2	Мероприятия № 2 Капитальный ремонт оборудования Центральной котельной в п.Бердяуш, в том числе ПИР	федеральный бюджет			
		областной бюджет	39 855,91000	39 601,10549	
		бюджет Саткинского муниципального района	398,54410	395,97106	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
3	Мероприятия № 3 Капитальный ремонт теплотрасс от Центральной котельной в п.Бердяуш	федеральный бюджет			по факту выполненных работ
		областной бюджет	4 000,00000	4 000,00000	
		бюджет Саткинского муниципального района	40,00000	39,99596	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
4	Мероприятия № 4 Реконструкция системы теплоснабжения старой части г.Сатка, в том числе: реконструкция сетей теплоснабжения старой части г.Сатка, строительство газовой котельной с подводщими сетями	федеральный бюджет			по факту выполненных работ
		областной бюджет	105 200,00000	105 200,00000	
		бюджет Саткинского муниципального района	235,00000	234,97627	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
5	Мероприятия № 5 Монтаж и установка новой КТП по ул. 9 Мая в п.Сулея	федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	968,42230	963,58018	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
6	Мероприятия № 6 Капитальный ремонт кольцевого водовода частного сектора г.Бакал (по ул. Лермонтова, Пролетарская, Национальная, Революции, Лесная)	федеральный бюджет			по факту выполненных работ
		областной бюджет	10 000,00000	10 000,00000	
		бюджет Саткинского муниципального района	151,16000	99,98990	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			

7	Мероприятия № 7 Капитальный ремонт теплотрассы Ду-325 по ул.Пролетарская, ул Куйбышева в г.Сатка	федеральный бюджет			по факту выполненных работ
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	800,00000	724,65420	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
8	Мероприятия № 8 Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Пролетарская в г.Сатка	федеральный бюджет			по факту выполненных работ
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	7 296,01200	6 730,08000	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
9	Мероприятия № 9 Ремонт теплотрассы по ул.Металлургов 7, 11, 13 в г.Сатка	федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	260,00000	260,00000	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
10	Мероприятия № 10 Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Бакальского городского поселения	федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	4 500,00000	4 500,00000	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
11	Мероприятия №11 Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Сулейнского городского поселения	федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	1 005,00000	1 005,00000	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			

12	Мероприятия № 12 Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Романовского сельского поселения	федеральный бюджет			по факту выполненных работ
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	500,00000	499,92100	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
14	Мероприятия № 13 Установка АИТП в жилых домах старой части г.Сатка	федеральный бюджет			
		областной бюджет	14 095,00000	14 095,00000	
		бюджет Саткинского муниципального района			
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
15	Мероприятия № 14 Восстановление документации по артезианским скважинам и разработка ЗСО по Айлинскому сельскому поселению	федеральный бюджет			по факту выполненных работ
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	1 400,00000	247,00000	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
16	Мероприятия № 15 Запуск сетей водоснабжения старой части г.Сатка(подготовительные работы)	федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	20,16692	20,16692	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
	Мероприятия № 16 Хозяйственно-питьевой водовод В-1, участок №3 (ул.Комсомольская, ул.Карла Маркса)	бюджет Саткинского муниципального района	4 228,17000	4 184,08500	по факту выполненных работ

Мероприятия № 17 Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1участок)	бюджет Саткинского муниципального района	3 095,05400	0,00000	не проведена госэкспертиза
Мероприятия № 18 Замена участка сети холодного водоснабжения с. Айлино ул. Гагарина, Лесная	бюджет Саткинского муниципального района	300,00000	300,00000	
Мероприятия № 19 Приобретение насосов на артезианские скважины Айлинского сельского поселения	бюджет Саткинского муниципального района	200,00000	200,00000	
Мероприятия № 20 Услуги по разработке проектно-сметной документации по реконструкции сетей теплоснабжения старой части г. Сатка и строительство газовой котельной с подводящими сетями	бюджет Саткинского муниципального района	5 000,00000	0,00000	нет потребности
Мероприятия № 21 Замена участка подземного газопровода г.Сатка, проспект Мира,4	бюджет Саткинского муниципального района	700,15600	700,15600	
Мероприятия № 22 Корректировка проектно-сметной документации в части изменения категории грунтов "Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1 участок) строительномонтажные работы, строительный контроль, экспертиза определение достоверной сметной стоимости"	бюджет Саткинского муниципального района	300,00000	0,00000	нет потребности
Мероприятия № 23 Ремонт газопровода высокого давления к котельной п. Рудничный	бюджет Саткинского муниципального района	103,00700	103,00680	
Мероприятия № 24 Капитальный ремонт водовода от ул.Братьев Пупышевых до ул. Олимпийской в п.Межевой	бюджет Саткинского муниципального района	677,22500	643,36375	по факту выполненных работ
Мероприятия № 25 Ликвидация аварийной ситуации на водоводе централизованного водоснабжения п. Тельман	бюджет Саткинского муниципального района	170,46200	15,07200	по факту выполненных работ

Мероприятия №26 Устройство переемычки водовода ХВС по ул. Школьная с. Айлино	бюджет Саткинского муниципального района	175,00000	175,00000	
Мероприятия № 27 Замена участка сети холодного водоснабжения д.Петромихайловка	бюджет Саткинского муниципального района	300,00000	300,00000	
Мероприятия № 28 Замена реле защиты котлового оборудования в котельной с. Айлино	бюджет Саткинского муниципального района	115,00000	115,00000	
Мероприятия № 29 Замена клапана отсекавателя газовой магистрали в с. Айлино	бюджет Саткинского муниципального района	73,00000	73,00000	
Мероприятия № 30 Замена предохранительных клапанов на внутреннем контуре котельной с. Айлино	бюджет Саткинского муниципального района	50,00000	50,00000	
Мероприятия № 31 Замена пластинчатых теплообменников в котельной с. Айлино	бюджет Саткинского муниципального района	195,00000	195,00000	
Мероприятия № 32 Устройство скважин забора технической воды для нужд котельной с.Айлино	бюджет Саткинского муниципального района	220,00000	220,00000	
Мероприятия № 33 Приобретение запаса резервного топлива	бюджет Саткинского муниципального района	275,00000	0,00000	нет потребности
Мероприятия № 34 Ремонт запорной арматуры диаметром 25-100 мм на сетях теплоснабжения Айлинского с.п.	бюджет Саткинского муниципального района	21,00000	21,00000	
Мероприятия № 35 Замена водовода диаметром 50 мм подачи подпиточной воды на котельную с.Айлино	бюджет Саткинского муниципального района	300,00000	300,00000	

	Мероприятия № 36 Приобретение, установка водозаборных колонок д. Петромихайловка	бюджет Саткинского муниципального района	200,00000	200,00000	
	Мероприятия №37 Замена участка сети холодного водоснабжения д. Алексеевка	бюджет Саткинского муниципального района	300,00000	300,00000	
	Мероприятия № 38 Замена компенсатора в газном колуде № 11 г. Сатка	бюджет Саткинского муниципального района	94,23700	94,23700	
	Мероприятия № 39 Установка контрольной трубки и ковера на фуляре газопровода г. Сатка	бюджет Саткинского муниципального района	6,63600	0,00000	нет потребности
	Мероприятия № 40 Приобретение автоцистерны для подвоза воды	областной бюджет	4 000,00000	3 800,00000	
	Итого по программе УСиАР:	всего:	14 175,84300	13 148,96900	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	11 794,50000	11 794,40000	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 890,00000	1 354,56900	
		бюджеты поселений	491,34300	0,00000	
		внебюджетные источники			
1.	Мероприятия № 41 Строительство объекта «Газоснабжение старой части г.Сатка (1 этап) (ул. Школьная - пер. Косой)	федеральный бюджет			экономия по результатам аукциона
		областной бюджет	1 314,10000	1 314,00000	
		бюджет Саткинского муниципального района	50,00000	11,80000	
		бюджеты поселений			
2.	Мероприятия № 4 2 Строительство объекта «Газоснабжение д.Ваняшкино Саткинского района Челябинской области	областной бюджет	10 480,40000	10 480,40000	экономия по результатам аукциона
		бюджет Саткинского муниципального района	348,65700	342,76900	

3.	Мероприятия № 43 Газоснабжение жилых домов ул. Шарова, Гундарцева, Высоцкого, г. Сатка Челябинской области, в том числе строительство и проектирование	бюджет Саткинского муниципального района	1 000,00000	1 000,00000	
4.	Мероприятия № 4 4 Прохождение госэкспертизы ПСД на газоснабжение жилых домов ул. Горького, Ново-Айская, Субботина, р.п. Межевой Саткинского района Челябинской области, в том числе проектирование, строительство	бюджет Саткинского муниципального района	491,34300	0,00000	жители не предоставили проектно-сметную документацию для заключения госэкспертизы
5.	Мероприятия № 4 5 Прохождение госэкспертизы ПСД на газоснабжение жилых домов ул. Горького, Ново-Айская, Субботина, р.п. Межевой Саткинского района Челябинской области, в том числе проектирование, строительство	бюджет Межевого городского поселения	491,34300	0,00000	
2.	подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"				
	всего по подпрограмме	всего:	4 858,22	3 832,26	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	1 167,85	825,47	
		бюджет Саткинского муниципального района	3 560,37	2 883,05	
		бюджеты поселений	130,00	123,74	
		внебюджетные источники			
1	Мероприятие 1 Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Саткинского муниципального района Челябинской области (п.Ельничный)	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	55,10	54,00	экономия по результатам аукциона
		бюджет Саткинского муниципального района	5,00	5,00	
		бюджеты поселений			
	внебюджетные источники				
2	Мероприятие 2 Проведение работ по описанию местоположения границ	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	184,90	184,84	

	населенных пунктов Саткинского городского поселения (п.Сибирка, п. Нижняя Сатка, п. Черная речка)	бюджет Саткинского муниципального района	15,00	13,16	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
3	Мероприятие 3 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Саткинского муниципального района Челябинской области (г.Бакал)	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района			
		бюджеты поселений	50,00	50,00	
		внебюджетные источники			
4	Мероприятие 4 Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории площадью 5,4 гектара Сулейнского городского поселения Саткинского муниципального района	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	927,85	586,63	экономия по результатам аукциона
		бюджет Саткинского муниципального района	1 095,37	1 095,37	
		бюджеты поселений	5,00	5,00	
		внебюджетные источники			
5	Мероприятие 5 Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, (в том числе с.Айлино - 450,0 тыс.руб; с.Романовна - 450,0 тыс.рублей)	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	900,00	720,00	экономия по результатам аукциона
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
6	Мероприятие 6 Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градостроительных планов земельных участков Бакальского городского поселения	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	90,00	90,00	
		бюджеты поселений	10,00	10,00	
		внебюджетные источники			
7	Мероприятие 7 Геодезические изыскания п.Межевой с проектами планировки территории линейных объектов (Ваняшкино, для разработки проекта планировки территории)	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	790,00	295,26	экономия по результатам аукциона
		бюджеты поселений	10,00	3,74	
		внебюджетные источники			
8	Мероприятие 8 Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градостроительных	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			

	планов земельных участков Межевого городского поселения	бюджет Саткинского муниципального района	45,00	45,00	
		бюджеты поселений	5,00	5,00	
		внебюджетные источники			
9	Мероприятие 9 Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градостроительных планов земельных участков Бердяшского городского поселения	всего:			
		бюджет Бердяшского городского поселения	50,00	50,00	
10	Мероприятие 10 инженерно-геодезические изыскания для градостроительных планов земельных участков Саткинского городского поселения	всего:			
		бюджет Саткинского муниципального района	200,00	200,00	
11	Мероприятие 11 Выполнение цифровых ортофотопланов в М1:500 с дальнейшей привязкой в инструментальную ГЕО информационную систему "ИнГео" на территории пос. Межевой	всего:			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	420,00	419,26	экономия по результатам аукциона
3.	подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"				
1	Мероприятие 1 Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан	всего:	11 381,46300	11 381,46300	
		федеральный бюджет	2 438,30790	2 438,30790	
		областной бюджет	4 584,54210	4 584,54210	
		бюджет Саткинского муниципального района	4 341,61300	4 341,61300	
		бюджеты поселений	17,00000	17,00000	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	
4.	подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания"				
	всего по подпрограмме:	всего:	37 307,9050	30 751,9900	
		областной бюджет	22 517,6000	20 975,4500	
		бюджет Саткинского муниципального района	14 790,3050	9 776,5400	
1	Мероприятие 1 Реализация комплексных мер, направляемых на сокращение объема "ветхого жилья"(жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Саткинском районе	итого:	22 817,6000	21 231,5600	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	22 517,6000	20 975,4500	экономия по результатам аукциона
		бюджет Саткинского муниципального района	300,0000	256,1100	экономия по результатам аукциона
		бюджеты поселений			
		внебюджетные			

		источники			
2	Мероприятия 2 Снос аварийных жилых домов, в том числе		14490,31	9520,43	
	снос аварийного жилого дома и очистка участка от строительного мусора по адресу г. Сатка, ул. Кирова, д. 7	бюджет Саткинского муниципального района	2268,27	1316,552	денежные средства освоены согласно проведенного аукциона
	снос аварийных жилых домов г. Бакал	бюджет Саткинского муниципального района	8520,00	6441,351	не предоставлены документв по снятию с учета аварийных домов согласно договора
	снос аварийных жилых домов п. Бердяуш	бюджет Саткинского муниципального района	2782,64	912,527	не предоставлены документв по снятию с учета аварийных домов согласно договора
	п. Межевой, расчет потребности газа при выносе газа при строительстве дома для переселения из аварийного жилья	бюджет Саткинского муниципального района	69,00	0	документы не представлены, договор не выполнен
	снос домов Романовского с.п.	бюджет Саткинского муниципального района	400,00	400	
	консервация аварийного дома ул. Кирова 7 г. Сатка	бюджет Саткинского муниципального района	260,40	260	
	охрана аварийного дома ул. Кирова 7 г. Сатка	бюджет Саткинского муниципального района	190,00	190	

РАЗДЕЛ 4.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 № 857 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции».

2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» приведена в соответствие с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2020 №40 «Об утверждении Программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2024 года».

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» (с изменениями и дополнениями) и годовой отчет по выполнению муниципальной программы размещены на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет.

РАЗДЕЛ 5.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 5. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год

№ п/п	Основание для внесения изменений в муниципальную программу	Перечень внесенных в муниципальную программу изменений	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2019 года № 918 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском районе муниципальном районе	1. Утверждение объема финансирования	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
		2. Утверждение индикативных показателей	
		3. Разработка мероприятий	
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию мероприятий	
2.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 18.03.2020 год № 151/1 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой	1. Увеличение объема финансирования	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 03.02.2020 №560/71 «О внесении изменений и дополнений в
		2. Изменение индикативных показателей	
		3. Включение дополнительных мероприятий	

	редакции	4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
3.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.04.2020 года № 249 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции	1.Увеличение объема финансирования	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 29.04.2020 №586/77 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
		2.Изменение индикативных показателей	
		3.Включение дополнительных мероприятий	
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
4.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 10.07.2020 год № 399/1 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции	1.Увеличение объема финансирования	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 29.04.2020 №586/77 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
		2.Изменение индикативных показателей	
		3.Включение дополнительных мероприятий	
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
5.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.08.2020 года № 439 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции	1.Увеличение объема финансирования	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 02.07.2020 №613/81 «О внесении изменений и дополнений в
		2.Изменение индикативных показателей	

	редакции	3.Включение дополнительных мероприятий	решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
6.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 год №906 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции	1.Увеличение объема финансирования	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 23.12.2020 №36/8 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
		2.Изменение индикативных показателей	
		3.Включение дополнительных мероприятий	
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	

РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Первый этап расчет степени достижения целей и решения задач программы, степени реализации мероприятий программ, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программ запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм.

Подпрограмма: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

1.) *Степень реализации мероприятий*

$CP_{m\ n/n} = \frac{Mв}{M}$, где

Mв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

M-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Mв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы в 2020 году составила-2 ед.,

- М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году составила- 2 ед.

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СР}_m \text{ п/п} = 2/2 = 1$$

2). *Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.*

$$\text{Ссуз } n/n = \text{Зф}/\text{Зп}, \text{ где}$$

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году составили- 11 381,463 тыс. рублей,
- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году составили-11 381,463 тыс. рублей.

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{Ссуз } \text{п/п} = 11\,381,463/11\,381,463 = 1$$

3). *Степень достижения целей и решения задач программы*

$$\text{СР}_{\text{п/п}} = \sum \text{СД}_{\text{п/ппз}} / \text{N}, \text{ где}$$

СР_{п/п}- степень достижения целей и решения задач программы;

СД_{п/ппз}- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы (СД_{п/ппз}) по следующей формуле:

$$\text{СД}_{\text{п/ппз}} = \text{ЗП}_{\text{п/пф}} / \text{ЗП}_{\text{п/п}}, \text{ где}$$

ЗП_{п/пф}-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_{п/п}-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2020 год .
- ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

РАСЧЕТ СДп/ппз:

Индикативные показатели:	Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пп)	Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пф)	РАСЧЕТ: СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп
3. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	23	23	1
4. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы	65,70	65,70	1
Среднее СДп/ппз			2

4) Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -2
- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СР}_{\text{п/п}} = \sum \text{СДп/ппз} / \text{N} = 2 / 2 = 1$$

5.) Эффективность реализации программы

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = k_4 * \text{СР}_{\text{п/п}} + k_5 * \text{Ссуз}_{\text{п/п}} + k_6 * \text{СР}_{\text{м п/п}},$$

где:

ЭР_{п/п}- эффективность реализации программы

k₄- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы (k₄=0.7);

СР_{п/п}- степень достижения цели и решения задач программы;

k₅- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат) k=0.15);

Ссуз_{п/п}- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k₆- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k₆=0,15);

СР_{м п/п}- степень реализации мероприятий программы.

- СР_{п/п}- степень достижения цели и решения задач программы составила-1

- Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-1
- СРм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -1

РАСЧЕТ: $ЭР_{п/п} = k4 * СР_{п/п} + k5 * Ссуз_{п/п} + k6 * СР_{м п/п}$
 $ЭР_{п/п} = 0,7 * 1 + 0,15 * 1 + 0,15 * 1 = 0,7 + 0,15 + 0,15 = 1$

Значение показателя $ЭР_{п/п} = 1$ свидетельствует об высокой эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

1.) *Степень реализации мероприятий*

$СР_{m n/n} = \frac{Mв}{M}$, где

Mв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

M-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Mв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы в 2020 году составила-11 ед.,
- M-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году составила- 11 ед.

РАСЧЕТ: $СР_{m п/п} = 11/11 = 1$

2.) *Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.*

$Ссуз_{n/n} = \frac{Зф}{Зп}$, где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году составили- 3 832,26 тыс. рублей,
- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году составили-4 858,22 тыс. рублей.

РАСЧЕТ: $Ссуз_{п/п} = \frac{3\ 832,26}{4\ 858,22} = 0,789$

3.) *Степень достижения целей и решения задач программы*

$СР_{п/п} = \sum СДп/ппз / N$, где

$СР_{п/п}$ - степень достижения целей и решения задач программы;

$СДп/ппз$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы ($СДп/ппз$) по следующей формуле:

$СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп$, где

$ЗПп/пф$ -значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗПп/пп$ -плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- $ЗПп/пф$ -значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2020 год .
- $ЗПп/пп$ -плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

РАСЧЕТ $СДп/ппз$:

Индикативные показатели:	Показатели факт за 2020 год ($ЗПп/пф$)	Показатели факт за 2020 год ($ЗПп/пф$)	РАСЧЕТ: $СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп$
1. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса	7685	12121,10	1
2. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	0,5	0,32	0,64
Среднее $СДп/ппз$			0,82

4) Степень достижения целей и решения задач программы:

- $СДп/ппз$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -0,82
- N - число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СР}_{\text{п/п}} = \sum \text{СД}_{\text{п/п}} / \text{п/п} / \text{N} = 0,82 / 2 = 0,410$$

5.) Эффективность реализации программы

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = k_4 * \text{СР}_{\text{п/п}} + k_5 * \text{Ссуз}_{\text{п/п}} + k_6 * \text{СР}_{\text{м}_{\text{п/п}}}$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации программы

k_4 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы (

$k_4=0.7$);

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень достижения цели и решения задач программы;

k_5 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат) $k=0.15$);

$\text{Ссуз}_{\text{п/п}}$ - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k_6 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы ($k_6=0,15$);

$\text{СР}_{\text{м}_{\text{п/п}}}$ - степень реализации мероприятий программы.

- $\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень достижения цели и решения задач программы составила-0,410
- $\text{Ссуз}_{\text{п/п}}$ - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,789
- $\text{СР}_{\text{м}_{\text{п/п}}}$ - степень реализации мероприятий программы составила -1

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{ЭР}_{\text{п/п}} = k_4 * \text{СР}_{\text{п/п}} + k_5 * \text{Ссуз}_{\text{п/п}} + k_6 * \text{СР}_{\text{м}_{\text{п/п}}}$$

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = 0,7 * 0,410 + 0,15 * 0,789 + 0,15 * 1 = 0,287 + 0,118 + 0,15 = 0,555$$

Значение показателя $\text{ЭР}_{\text{п/п}}=0,555$ свидетельствует о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: «Мероприятия по переселению граждан их жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

1.) Степень реализации мероприятий

$$\text{СР}_{\text{т}_{\text{п/п}}} = \frac{\text{Мв}}{\text{М}}, \text{ где}$$

Мв -количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М -общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Мв -количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы в 2020 году составила-2 ед.,

- М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году составила- 2 ед.

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СР}_{\text{м п/п}}=2/2=1$$

2). *Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.*

$$\text{Ссуз}_{\text{п/п}}= \text{Зф}/\text{Зп}, \text{ где}$$

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году составили- 30 751,99 тыс. рублей,
- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году составили-37 307,90 тыс. рублей.

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{Ссуз}_{\text{п/п}}= 30\ 751,99/37\ 307,90=0,824$$

3). *Степень достижения целей и решения задач программы*

$$\text{СР}_{\text{п/п}}=\sum \text{СДп}/\text{ппз}/\text{N}, \text{ где}$$

СР_{п/п}- степень достижения целей и решения задач программы;

СД_{п/ппз}- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы (СДп/ппз) по следующей формуле:

$$\text{СДп}/\text{ппз}=\text{ЗПп}/\text{пф} / \text{ЗПп}/\text{пп}, \text{ где}$$

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2020 год .
- ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

РАСЧЕТ СДп/ппз:

Индикативные показатели:	Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пп)	Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пф)	РАСЧЕТ: СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп
5. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания	32	27	0,84
6. Количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района	13	13	1
7. Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания	9400,0	2646,80	0,28
Среднее СДп/ппз			0,707

4) Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -0,707
- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-3

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{CP}_{\text{п/п}} = \sum \text{СДп/ппз} / \text{N} = 0,707 / 3 = 0,236$$

5.) Эффективность реализации программы

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = k_4 * \text{CP}_{\text{п/п}} + k_5 * \text{Ссуз}_{\text{п/п}} + k_6 * \text{СРМ}_{\text{п/п}},$$

где:

ЭР_{п/п}- эффективность реализации программы

k₄- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы (k₄=0.7);

СР_{п/п}- степень достижения цели и решения задач программы;

k₅- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат (k=0.15);

Ссуз_{п/п}- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k₆- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k₆=0,15);

СРМ_{п/п}- степень реализации мероприятий программы.

- СР_{п/п}- степень достижения цели и решения задач программы составила-0,236

- Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,824
- СРм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -1

РАСЧЕТ: $ЭР_{п/п} = k_4 * СР_{п/п} + k_5 * Ссуз_{п/п} + k_6 * СРм_{п/п}$
 $ЭР_{п/п} = 0,7 * 0,236 + 0,15 * 0,824 + 0,15 * 1 = 0,165 + 0,124 + 0,15 = 0,439$

Значение показателя $ЭР_{п/п} = 0,439$ свидетельствует о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

1.) Степень реализации мероприятий

$СРм_{п/п} = \frac{Мв}{М}$, где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы в 2020 году составила-39 ед.,
- М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году составила- 45 ед.

РАСЧЕТ: $СРм_{п/п} = 39/45 = 0,867$

2.) Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

$Ссуз_{п/п} = \frac{Зф}{Зп}$, где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году составили- 215 755,33 тыс. рублей,
- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году составили-228 000,01 тыс. рублей.

РАСЧЕТ: $Ссуз_{п/п} = 215\,755,33 / 228\,000,01 = 0,946$

3). Степень достижения целей и решения задач программы

$СР_{п/п} = \frac{\sum СД_{п/пз}}{N}$, где

СР_{п/п}- степень достижения целей и решения задач программы;

СД_{п/ппз}- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы (СД_{п/ппз}) по следующей формуле:

$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп}$, где

ЗП_{п/пф}-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_{п/пп}-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- ЗП_{п/пф}-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2020 год .
- ЗП_{п/пп}-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

РАСЧЕТ СД_{п/ппз}:

Индикативные показатели:	Показатели факт за 2020 год (ЗП _{п/пф})	Показатели факт за 2020 год (ЗП _{п/пф})	РАСЧЕТ: СД _{п/ппз} = ЗП _{п/пф} / ЗП _{п/пп}
8. Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей,	11,94	15,64	1
9. Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	1	1	1
Среднее СД _{п/ппз}			2

4) Степень достижения целей и решения задач программы:

- СД_{п/ппз}- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -2
- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

РАСЧЕТ: $СР_{п/п} = \sum СД_{п/ппз} / N = 2 / 2 = 1$

5.) Эффективность реализации программы

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = k_4 * \text{СР}_{\text{п/п}} + k_5 * \text{Ссуз}_{\text{п/п}} + k_6 * \text{СРм}_{\text{п/п}},$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации программы

k_4 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы ($k_4=0.7$);

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень достижения цели и решения задач программы;

k_5 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат ($k_5=0.15$);

$\text{Ссуз}_{\text{п/п}}$ - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k_6 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы ($k_6=0.15$);

$\text{СРм}_{\text{п/п}}$ - степень реализации мероприятий программы.

- $\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень достижения цели и решения задач программы составила-1
- $\text{Ссуз}_{\text{п/п}}$ - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,946
- $\text{СРм}_{\text{п/п}}$ - степень реализации мероприятий программы составила -0,867

РАСЧЕТ: $\text{ЭР}_{\text{п/п}} = k_4 * \text{СР}_{\text{п/п}} + k_5 * \text{Ссуз}_{\text{п/п}} + k_6 * \text{СРм}_{\text{п/п}}$

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = 0,7 * 1 + 0,15 * 0,946 + 0,15 * 0,867 = 0,7 + 0,142 + 0,130 = 0,972$$

Значение показателя $\text{ЭР}_{\text{п/п}}=0,972$ свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

Второй этап: Расчет степени достижения цели и решения задач муниципальной программы и эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

1. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

$$\text{СР}_{\text{мп}} = \sum_{\text{т/1}} \text{СД}_{\text{мппз}} / \text{Т},$$

Где:

$\text{СР}_{\text{мп}}$ - степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

$\text{СД}_{\text{мппз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т -число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы $\text{СД}_{\text{мппз}}$.

$$\text{СД}_{\text{мппз}} = \text{З}_{\text{мпф}} / \text{З}_{\text{мпп}},$$

где,

$Z_{мпф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутая на конец отчетного периода;

$Z_{мпп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы

- $Z_{мпф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутая в 2020 году ,
- $Z_{мпп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы запланировано в 2020 году

Индикативные показатели:	Показатели факт за 2020 год $Z_{мпп}$	Показатели факт за 2020 год $Z_{мпф}$	РАСЧЕТ: $СД_{мппз} = Z_{мпф} / Z_{мпп}$
8. Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей,	11,94	15,64	1
9. Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	1	1	1
5. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания	32	27	0,84
6. Количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района	13	13	1
7. Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания	9400,0	2646,80	0,28
1. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса	7685	12121,10	1
2. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	0,5	0,32	0,64
3. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	23	23	1
4. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы	65,70	65,70	1

$$СР_{мп} = \sum t / 1 \quad СД_{мппз} / T,$$

- T-число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы составила -9

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СР}_{\text{мп}} = 1+1+0,84+1+0,28+1+0,64+1+1/9=0,862$$

СР мп- степень достижения цели и решения задач муниципальной программы равна -0,862

2. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю:

$$\text{СД}_{\text{кр}} = \text{КР}_{\text{ф}} / \text{КР}_{\text{п}},$$

Где,

СД_{кр}- степень достижения планового показателя;

КР_ф- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода,

К_{рп}- плановое значение показателя. Значение принимается равным 1

- КР_ф- значение показателя, фактически достигнутое на конец 2020 года принимается - 1,
- КР_п- плановое значение показателя принимается равным -1

Индикативные показатели:	Показатели факт за 2020 год Кр п	Показатели факт за 2020 год КР ф	РАСЧЕТ: СД кр= КР ф/ КРп,
8. Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей,	1	1	1
9. Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	1	1	1
5. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания	1	1	1
6. Количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района	1	1	1
7. Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания	1	0	0
1. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса	1	1	1
2. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	1	0	0
3. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	1	1	1
4. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы	1	1	1

3. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле :

$$\text{ЭДО} = \sum \text{СД}_{\text{кр}} / R,$$

Где:

ЭДО-эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы,

СД_{кр}- степень достижения планового значения показателя,

R- количество показателей

- СД_{кр}- степень достижения планового значения показателя
- R- количество показателей.

РАСЧЕТ: ЭДО = $1+1+1+1+1+1+1+1+1/9=0,778$

4. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = k_7 \times \text{СР}_{\text{мп}} + k_8 \times \sum \text{ЭР}_{\text{п/п}} \times k_i + k_9 \times \text{ЭДО},$$

Где:

ЭР_{мп}-эффективность реализации муниципальной программы,

К₇-весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (к₇=0,45)

СР_{мп} -степень достижения цели и решения задач муниципальной программы-0,862.

К₈- весовой коэффициент степени соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланируемому уровню затрат (к₈=0,45),

К₉- весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (к₉=0,1)

ЭР_{п/п}- эффективность реализации подпрограммы-

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.- 0,778

К_і-коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы, который определяется по формуле:

$$K_j = \Phi_j / \Phi,$$

Где:

Φ_ј- объем фактических расходов на реализацию подпрограмм в отчетном году,

Φ- объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

$\text{ЭР}_{\text{п/п}} \times k_i = 1 \times (11\,381,463 / 261\,721,04) = 0,043$

Подпрограмма: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

$$\text{ЭРп/п} \times k_i = 0,555 \times (3832,26/261721,04) = 0,008$$

Подпрограмма: «Мероприятия по переселению граждан их жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

$$\text{ЭРп/п} \times k_i = 0,439 \times (30751,99/261721,04) = 0,052$$

Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

$$\text{ЭРп/п} \times k_i = 0,972 \times (215\,755,33/261\,721,04) = 0,801$$

$$\text{ЭР мп} = k_7 \times \text{СРмп} + k_8 \times \sum \text{ЭРп/п} \times k_i + k_9 \times \text{ЭДО},$$

$$\text{ЭР мп} = 0,862 \times 0,45 + 0,45 \times (0,043 + 0,008 + 0,052 + 0,801) + 0,1 \times 0,778 = 0,387 + 0,407 + 0,0778 = 0,872$$

Показатель $\text{ЭРмп} = 0,872$ – свидетельствует о средней эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» показывает, что муниципальная программа реализована в 2020 году с удовлетворительной эффективностью.

Начальник Управления
строительства и архитектуры



М.Л. Толкачева