

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района " и проведения оценки эффективности ее реализации

Наименование муниципальной программы:

«Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района "

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2020 год

Дата составления отчета: 1 марта 2021 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: начальник отдела реализации муниципальных программ Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района Кудряшова Ольга Геннадьевна, 4-34-22, usaasm@ya.ru

Начальник Управления строительства и архитектуры

Администрации Саткинского муниципального района

М.Л. Толкачева

РАЗДЕЛ 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

1. Целью муниципальной программы является Развитие и обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог Саткинского муниципального района. Цель программы соответствует цели Плана стратегического развития Саткинского муниципального района до 2020 года, утвержденного решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.03.2007 №233/22 в редакции решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.12.2017 №278/35.

2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач: Обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети

3. Разработаны индикативные показатели для муниципальной программы и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы, включенных в нее мероприятий.

Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	результаты (индикаторы)	
Цель: Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения				
1.	"Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района "	Задача : Обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети	Индикатор 1- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения-38,92%	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты).

Таблица 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	ед.изм.	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя(индикатора) на конец отчетного года от плана(при наличии отклонений)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района »						
1	Индикативный показатель 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	—	38,92	38,92	

РАЗДЕЛ 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году

Таблица 3. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки/

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы(подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района"									
1	Мероприятие № 1 Грейдерование дорог, ямочный ремонт, подсыпка щебнем : д. Алексеевка (ул. Центральная, ул. Советская)	администрация Айлинского сельского поселения	январь	декабрь	январь	декабрь	провести грейдерование дорог	работы выполнены в полном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		-						
2	Мероприятие № 2 Очистка дорог от снега в зимний период Айлинского сельского поселения	администрация Айлинского сельского поселения	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить очистку дорог от снега	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		-						
3	Мероприятия № 3 Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин Романовского с.п.	администрация Романовского сельского поселения	январь	декабрь	январь	декабрь	очистка дорог от снега в зимний период	работы выполнены в запланированном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		-						
4	Мероприятие № 4 Ремонт автомобильных дорог с гравийным покрытием Романовского с.п.	администрация Романовского сельского поселения	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить ремонт автомобильных дорог с гравийным покрытием	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		-						
5	Мероприятие № 5 Ремонт автомобильных дорог с асфальто-бетонным покрытием Романовского с.п.	администрация Романовского сельского поселения	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить ремонт автомобильных дорог с асфальтовыми	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено

								покрытием		
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		-							
6	Мероприятие № 6 Установка недостающих барьерных ограждений, сигнальных столбиков и световозвращающих устройств, дорожных знаков и табло индивидуального Ромаовского с.п	администрация Романовского сельского поселения	январь	декабрь	январь	декабрь	установка барьерных ограждений, сигнальных столбиков	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		-							
7	Мероприятие № 7 Ремонт и обустройство (монтаж нового) освещения улично-дорожной сети в ночное время Романовского с. п.	администрация Романовского сельского поселения	январь	декабрь	январь	декабрь	монтаж и ремонт улично-дорожного освещения	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		-							
8	Мероприятие № 8 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Бакал Саткинского района Челябинской области; – (асфальт)	администрация Бакальское г.п.	январь	декабрь	январь	декабрь	ремонт автомобильных дорог (асфальт)	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено	

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
9	Мероприятие № 9 Ремонт автодороги общего пользования местного значения п. Межевой Саткинского района Челябинской области – (асфальт)	администрация Межевого г.п..	январь	декабрь	январь	декабрь	ремонт автомобильных дорог (асфальт)	ремонт выполнен в полном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
10	Мероприятие № 10 Ремонт автодороги общего пользования местного значения п. Бердяуш Саткинского района Челябинской области – (грунт)	администрация Бердяушского г.п.	январь	декабрь	январь	декабрь	ремонт автомобильных дорог (грунт)	ремонт выполнен в полном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
11	Мероприятие № 11 Ремонт автодороги общего пользования местного значения п. Сулея Саткинского района Челябинской области; (грунт)	администрация Сулеинского г.п.	январь	декабрь	январь	декабрь	ремонт автомобильных дорог (грунт)	ремонт выполнен в полном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							

12	Мероприятие № 12 Ремонт автомобильных дорог общего пользования Романовского сельского поселения Саткинского района Челябинской области – (грунт)	администрация Романовского с.п.	январь	декабрь	январь	декабрь	ремонт автомобильных дорог (грунт)	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
13	Мероприятие № 13 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Айлино Саткинского района Челябинской области – по ул. Пугачева	Айлинского сельское поселение	январь	декабрь	январь	декабрь	ремонт автомобильных дорог	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
14	Мероприятие № 14 Мероприятия по безопасности дорожного движения	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	безопасность дорожного движения	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							

15	Мероприятие № 15 Реконструкция ул. Пролетарская в г. Сатка Челябинской области (асфальт)	Управление жилищно- коммунально го хозяйства Саткинского муниципальн ого района	январь	декабрь	январь	декабрь	реконструк ция дороги по ул. Пролетарск ой	работы выполнены в запланиров анном объеме	Выполн ено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизац ии отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
16	Мероприятие № 16 Приведение в соответствие пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГИБДД, установка дорожных знаков в г. Бакал	Управление жилищно- коммунально го хозяйства Саткинского муниципальн ого района	январь	декабрь	январь	декабрь	приведение в соответств ие с требование м ГИБДД пешеходны х дорожек	работы выполнены в запланиров анном объеме	Выполн ено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизац ии отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
17	Мероприятие № 17 Отсыпка, гредирование дорог г. Сатки	Управление жилищно- коммунально го хозяйства Саткинского муниципальн ого района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить отсыпку и гредирован ие дорог	работы выполнены в запланиров анном объеме	Выполн ено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
18	Мероприятие № 18 Отсыпка дорог старой части города в г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить отсыпку дорог в старой части	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
19	Мероприятие № 19 Благоустройство тротуара по ул. Жданова, в том числе велосипедной дорожки(ливневая канализация)	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить благоустройство тротуара по ул. Жданова	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
20	Мероприятие № 20 Дезинфекционная обработка улично-дорожной сети, объектов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений Айлинского сельского поселения	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить дезинфекцию улично-дорожной сети	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						

21	Мероприятие № 21 Дезинфекционная обработка улично-дорожной сети, объектов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений Бакальского городского	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить дезинфекцию улично-дорожной сети	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
22	Мероприятие № 22 приобретение дорожной техники (фронтальный погрузчик) г.Бакал	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	приобрести фронтальный погрузчик	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
23	Мероприятие № 23 Дезинфекционная обработка улично-дорожной сети, объектов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений Бердяшского	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить дезинфекцию улично-дорожной сети	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
24	Мероприятие № 24 Дезинфекционная обработка уличной дорожной сети, объектов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений Межевого городского поселения	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить дезинфекцию улично-дорожной сети	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
25	Мероприятие № 25 Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения р.п. Межево	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить проект комплексной схемы организации дорожного движения	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
26	Мероприятие № 26 Дезинфекционная обработка улично-дорожной сети, объектов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений Сулейнского городского поселения	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить дезинфекцию улично-дорожной сети	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
27	Мероприятие № 27 Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения Сулея	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить проект комплексной схемы организации дорожного движения	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
28	Мероприятие № 28 Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения в с. Романовка	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить проект комплексной схемы организации дорожного движения	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
29	Мероприятие № 29 Дезинфекционная обработка улично-дорожной сети, объектов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений в г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить дезинфекцию улично-дорожной сети	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
30	Мероприятие № 30 Реконструкция ул. Пролетарской от пересечения ул. Ленина до пересечения с ул. Орджоникидзе с благоустройством прилегающих территорий в г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить работы реконструкции ул. Пролетарской от ул. Ленина до ул. Орджоникидзе	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
31	Мероприятие № 31 Организация регулирования дорожного движения (нанесение дорожной разметки холодным пластиком) г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить дорожную разметку	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
32	Мероприятие № 32 Приведение в соответствие пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГИБДД г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	привести в соответствии с требованиями ГИБДД пешеходные дорожки	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						
33	Мероприятие № 33 Ямочный ремонт дорог в г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить ямочный ремонт дорог	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы		—						

34	Мероприятие № 34 Ремонт дорожного полотна на проезжей части дорог и прилегающих тротуаров старая часть г. Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить работы по ПСД путепровода	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
35	Мероприятие № 35 Разработка технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Саткинского городского поселения в соответствии с требованием КСП № 15-08/175 от 27.12.2019 Сатка	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	заказать разработку технической паспорт на дороги	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
36	Мероприятие № 36 Требование госавтоинспекции СМР	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выполнить требование ГИБДД	работы выполнены в запланированном объеме	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							

Итого по муниципальной программе 36 мероприятий, из них выполнено-36

Подраздел 2.1.

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Полное финансовое обеспечение мероприятий программы обеспечили сто процентное выполнение запланированных объемов работ в 2020 году, что привело к безопасному движению потока транспортных средств, направленный на снижение уровня риска возникновения ДТП, обусловленного дорожными условиями, посредством реализации комплекса мероприятий по ликвидации и профилактике возникновения опасных участков дорог.

РАЗДЕЛ 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Первоначальной редакцией муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.12.2019 №935/2) и бюджетом на 2020 год предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 83 742,448 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 76 034,80 тыс. рублей;
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 7 707,648 тыс. рублей.

Вторая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 03.02.2020 №48/1) была принята в новой редакции в размере 104 880,62210 рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 76 034,80 тыс. рублей;
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 28 845,8221 рублей.

Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.08.2020 №439/2) была принята в новой редакции в размере 115 246,33410 рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 81 034,80 рублей;
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 34 211,53410 рублей.

Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 01.12.2020 №720) была принята в новой редакции в

размере 114 001,33410, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области 81 034,80 тыс. рублей;
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 32 966,53410 тыс. рублей.

Таблица 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Объем Финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования
			план	факт	
	<i>Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района"</i>				
		всего:	114001,335	103374,513	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	81034,800	74259,844	
		бюджет Саткинского муниципального района	32966,535	29114,669	
		бюджет Саткинского городского поселений			
		внебюджетные источники			
1.	Грейдерование дорог, ямочный ремонт, подсыпка щебнем : д.Алексеевка (ул. Центральная, ул. Советская)	всего:	482,909	482,909	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	482,909	482,909	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
2.	Очистка дорог от снега в зимний период Айлинского сельского поселения	всего:	670,091	670,091	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	670,091	670,091	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
3.	Механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин Романовского с.п.	всего:	921,546	921,546	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	921,546	921,546	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
4.	Ремонт автомобильных дорог с	всего:	1268,454	1158,507	экономия в

	гравийным покрытием Романовского с.п.	федеральный бюджет			результате аукционных процедур
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	1268,454	1158,507	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
5.	Ремонт автомобильных дорог с асфальто-бетонным покрытием Романовского с.п.	всего:	100,000	100,000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	100,000	100,000	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
6.	Установка недостающих барьерных ограждений, сигнальных столбиков и световозвращающих устройств, дорожных знаков и табло индивидуального Ромаовского с.п	всего:	200,000	200,000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	200,000	200,000	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
7.	Ремонт и обустройство (монтаж нового) освещения улично-дорожной сети в ночное время Романовского с. п.	всего:	200,000	200,000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	200,000	200,000	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
8	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Бакал Саткинского района Челябинской области; – (асфальт)	всего:	6464,011	6060,881	экономия в результате аукционных процедур
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	6175,000	5771,870	
		бюджет Саткинского муниципального района	289,011	289,011	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
9	Ремонт автодороги общего пользования местного значения п. Межевой Саткинского района Челябинской области – (асфальт)	всего:	5620,446	5620,446	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	5392,070	5392,070	
		бюджет Саткинского муниципального района	228,376	228,376	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
10	Ремонт автодороги общего пользования местного значения	всего:	2882,520	2732,579	экономия в результате
		федеральный бюджет			

	п. Бердяуш Саткинского района Челябинской области – (грунт)	областной бюджет	2733,810	2595,950	аукционных процедур
		бюджет Саткинского муниципального района	148,710	136,629	
		бюджет поселений			
		внебюджетные источники			
11	Ремонт автодороги общего пользования местного значения п. Сулея Саткинского района Челябинской области; (грунт)	всего:	2590,950	2590,950	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	2375,000	2375,000	
		бюджет Саткинского муниципального района	215,950	215,950	
12	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Романовского сельского поселения Саткинского района Челябинской области – (грунт)	бюджет поселений			экономия в результате аукционных процедур
		всего:	1315,714	1007,154	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	970,330	956,797	
		бюджет Саткинского муниципального района	345,384	50,357	
		бюджет поселений			
13	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Айлино Саткинского района Челябинской области – по ул. Пугачева	внебюджетные источники			экономия в результате аукционных процедур
		всего:	2082,185	1894,495	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	1836,100	1799,770	
		бюджет Саткинского муниципального района	246,085	94,725	
		бюджет поселений			
-	<u>ИТОГО: УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА</u>	внебюджетные источники			
		всего:	<u>24798,825</u>	<u>23639,558</u>	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	<u>19482,310</u>	<u>18891,457</u>	
		бюджет Саткинского муниципального района	<u>5316,515</u>	<u>4748,101</u>	
		бюджет поселений	-	-	
14	Мероприятия по безопасности дорожного движения	внебюджетные источники			экономия в результате аукционных процедур
		всего:	20050,780	19723,184	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	19052,490	18738,467	
		бюджет Саткинского муниципального района	998,290	984,717	
15	Реконструкция ул. Пролетарская в г. Сатка Челябинской области (асфальт)	бюджет поселений			экономия в результате аукционных процедур
		всего:	39486,500	32869,540	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	37500,000	31629,920	
		бюджет Саткинского муниципального района	1986,500	1239,620	

16	Приведение в соответствие пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГИБДД, установка дорожных знаков в г. Бакал	всего:	2360,000	1391,350	экономия в результате аукционных процедур
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	2360,000	1391,350	
		бюджет поселений			
17	Отсыпка, грейдирование дорог г. Сатки	всего:	155,967	155,967	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	155,967	155,967	
		бюджет поселений			
18	Отсыпка дорог старой части города в г. Сатка	всего:	300,000	300,000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	300,000	300,000	
		бюджет поселений			
19	Благоустройство тротуара по ул. Жданова, в том числе велосипедной дорожки(ливневая канализация)	всего:	2132,463	2132,463	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	2132,463	2132,463	
		бюджет поселений			
20	Дезинфекционная обработка улично дорожной сети, объектов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений Айлинского сельского поселения	всего:	150,000	150,000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	150,000	150,000	
		бюджет поселений			
21	Дезинфекционная обработка улично дорожной сети, объектов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений Бакальского городского	всего:	600,000	600,000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	600,000	600,000	
		бюджет поселений			
22	приобретение дорожной техники (фронтальный погрузчик) г .Бакал	всего:	5000,000	5000,000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	5000,000	5000,000	
		бюджет Саткинского муниципального района			
		бюджет поселений			
23	Дезинфекционная обработка улично дорожной сети, объектов	всего:	147,000	147,000	
		федеральный бюджет			

	обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений Бердяушского.г.п	областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	147,000	147,000	
		бюджет поселений			
24	Дезинфекционная обработка улично дорожной сети, объектов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений Межевого городского поселения	всего:	110,000	110,000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	110,000	110,000	
		бюджет поселений			
25	Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения р.п. Межевой	всего:	533,400	133,350	экономия в результате аукционных процедур
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	533,400	133,350	
		бюджет поселений			
26	Дезинфекционная обработка улично дорожной сети, объектов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений Сулейнского городского поселения	всего:	213,000	213,000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	213,000	213,000	
		бюджет поселений			
27	Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения Сулея	всего:	428,267	248,306	экономия в результате аукционных процедур
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	428,267	248,306	
		бюджет поселений			
28	Разработка проекта комплексной схемы организации дорожного движения в с. Романовка	всего:	299,900	299,900	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	299,900	299,900	
		бюджет поселений			
29	Дезинфекционная обработка улично дорожной сети, объектов обустройства улично-дорожной сети, искусственных сооружений в г. Сатка	всего:	3500,000	3500,000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	3500,000	3500,000	
		бюджет поселений			
30	Реконструкция ул. Пролетарской от пересечения ул. Ленина до пересечения с ул. Орджоникидзе с благоустройством прилегающих	всего:	165,932	97,164	экономия в результате аукционных процедур
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			

	территорий в г. Сатка	бюджет Саткинского муниципального района	165,932	97,164	
		бюджет поселений			
31	Организация регулирования дорожного движения (нанесение дорожной разметки холодным пластиком) г. Сатка	всего:	2000,000	2000,000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	2000,000	2000,000	
		бюджет поселений			
32	Приведение в соответствие пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГИБДД г. Сатка	всего:	2204,300	1741,397	экономия в результате аукционных процедур
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	2204,300	1741,397	
		бюджет поселений			
33	Ямочный ремонт дорог в г. Сатка	всего:	1800,000	1800,000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	1800,000	1800,000	
		бюджет поселений			
34	Ремонт дорожного полотна на проезжей части дорог и прилегающих тротуаров старая часть г. Сатка	всего:	6545,000	6545,000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	6545,000	6545,000	
		бюджет поселений			
35	Разработка технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения Саткинского городского поселения в соответствии с требованием КСП № 15-08/175 от 27.12.2019 Сатка	всего:	1000,000	557,334	по результатам коммерческих предложений
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	1000,000	557,334	
		бюджет поселений			
36	Требование госавтоинспекции СМР	всего:	20,000	20,000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	20,000	20,000	
		бюджет поселений			
<u>ИТОГО: УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА</u>		всего:	<u>89202,509</u>	<u>79734,955</u>	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	<u>61552,490</u>	<u>55368,387</u>	
		бюджет Саткинского муниципального района	<u>27650,019</u>	<u>24366,568</u>	

РАЗДЕЛ 4.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района» разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 24.03.2020 №174 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации».

2. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района» приведена в соответствие с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2020 №40 «Об утверждении Программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2024 года».

3. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района» приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

3. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района» (с изменениями и дополнениями) и годовой отчет по выполнению муниципальной программы размещены на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет.

РАЗДЕЛ 5.

Таблица 5 Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

№ п/п	Основание для внесения изменений в муниципальную программу	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 26.12.2019 год № 935 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского	1. Утверждение объема финансирования 2. Утверждение индикативных показателей	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020

	муниципального района "	3. Утверждение мероприятий	год и плановый период 2021 и 2022 годов»
2.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 03.02.2020 год №48/1" Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района "	1. Увеличение объема финансирования	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 03.02.2020 №560/71 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
		3. Включение дополнительных мероприятий	
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
3.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.04.2020 год № 250 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района "	1. Увеличение объема финансирования	. Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 29.04.2020 №586/77 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
		3. Включение дополнительных мероприятий	
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
4.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.08.2020 №436 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района "	1. Увеличение объема финансирования	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 05.08.2020 №614/82 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
		3. Включение дополнительных мероприятий	
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
5.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 01.12.2020 №720 " Об утверждении муниципальной программы " Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района "	1. Увеличение объема финансирования	Решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 02.07.2020 №613/81 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрании депутатов Саткинского муниципального района от 16.12.2020 №32/7 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
		3. Включение дополнительных мероприятий	
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	

РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы выполнен расчет следующих показателей:

Первый этап расчет степени достижения целей и решения задач программы, степени реализации мероприятий программ, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программ запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм.

1.) *Степень реализации мероприятий*

$СР_m n/n = \underline{Mв} / M$, где

Mв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

M-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Mв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации по программе "Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района" в 2020 году составила-36 ед.,
- M-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году составила- 36 ед.

РАСЧЕТ: $СР_m n/n = 36/36 = 1$

2.) *Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.*

$Ссуз n/n = \underline{Зф} / \underline{Зп}$, где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию программы в 2020 году составила-103 374,513 тыс. рублей,
- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году составила-114 001,335 тыс. рублей.

РАСЧЕТ: $Ссуз n/n = 103\,374,513 / 114\,001,335 = 0,910$

3.) *Степень достижения целей и решения задач программы*

$СР_{п/п} = \sum СД_{п/пз} / N$, где

СР_{п/п}- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

Н- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы (СДп/ппз) по следующей формуле:

$СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп$, где

ЗПп/пф- значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- ЗПп/пф- значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2020 год составил- 38,92 %,
- ЗПп/пп- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено- 38,92%

РАСЧЕТ: $СДп/ппз = 38,92/38,92 = 1$

Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -1,
- Н- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-1

РАСЧЕТ : $СРп/п = 1/1 = 1$

4.) Эффективность реализации программы

$ЭРп/п = k4 * СР п/п + k5 * Ссуз п/п + k6 * СРм п/п$,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы (k4=0.7);

СР п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат) k=0.15);

Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k_6 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы ($k_6=0,15$);

$СР_m$ п/п- степень реализации мероприятий программы.

- $СР$ п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-1.
- $С_{сuz}$ п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,910,
- $СР_m$ п/п- степень реализации мероприятий программы составила -1

РАСЧЕТ: $ЭР_{п/п} = k_4 * СР_{п/п} + k_5 * С_{сuz} п/п + k_6 * СР_m п/п$

$$ЭР_{п/п} = 0,7 * 1 + 0,15 * 0,910 + 0,15 * 1 = 0,7 + 0,1365 + 0,15 = 0,99$$

Значение показателя $ЭР_{п/п} = 0,99$ свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

Второй этап: Расчет степени достижения цели и решения задач муниципальной программы и эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

1. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

$$СР_{мп} = \sum_{t=1}^T СД_{мпз} / T,$$

Где:

$СР_{мп}$ - степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

$СД_{мпз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

T -число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы $СД_{мпз}$.

$$СД_{мпз} = З_{мпф} / З_{мпп},$$

где,

$З_{мпф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутая на конец отчетного периода;

$З_{мпп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы

- $З_{мпф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутая в 2020 году составила 38,92 %,

- Змпп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы запланировано-38,92%

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СД мппз } 38,92/38,92=1$$

$$\text{СР мп}=\sum t/1 \text{ СДмппз } /T,$$

- Т-число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы составила -1

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СР мп}= 1/1=1$$

СР мп- степень достижения цели и решения задач муниципальной программы равна 1.

2. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю:

$$\text{СД кр}=\text{КР ф}/\text{К рп},$$

Где,

СД кр- степень достижения планового показателя;

КР ф- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода,

К рп- плановое значение показателя. Значение принимается равным 1

- КР ф- значение показателя, фактически достигнутое на конец 2020 года принимается - 1,
- К рп- плановое значение показателя принимается равным -1

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СД кр}=1/1=1$$

3. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле :

$$\text{ЭДО}=\sum \text{СД кр } /R ,$$

Где:

ЭДО-эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы,

СДкр- степень достижения планового значения показателя,

R- количество показателей

- СДкр- степень достижения планового значения показателя составила -1.
- R- количество показателей утверждено-1

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{ЭДО}=1/1=1$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ЭР мп}=k10*\text{СРмп п. 25}+k11*\text{Ссузмп}+k12*\text{СРм}+k13*\text{ЭДО},$$

Где:

ЭР мп-эффективность реализации муниципальной программы,

К10-весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k10=0,7)

СРмп п. 25 Постановления, -степень достижения цели и решения задач муниципальной программы.

К11- весовой коэффициент степени соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланируемому уровню затрат(k11=0,1)

Ссузмп-степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат,

k12- весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12=0,1),

СРм-степень реализации мероприятий муниципальной программы,

К13 –весовой коэффициент деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (К 13=0,1),

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

- СРмп п. 25 Постановления № 857 от 23.12.2020г. -степень достижения цели и решения задач муниципальной программы составила- 1
- Ссузмп-степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат,- составила-0,910,
- СРм-степень реализации мероприятий муниципальной программы составила- 1

РАСЧЕТ: ЭР мп=0,7*1+0,1*0,910+0,1*1+0,1*1=0,7+0,091+0,1=0,9

5. Значение показателя ЭР_{мп} = 0,9 - свидетельствует об высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: расчет показателя реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Саткинского муниципального района » показывает, что муниципальная программа реализована в 2020 году с высокой эффективностью .

Начальник Управления
строительства и архитектуры



М.Л. Толкачева