

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» в новой редакции и проведения оценки эффективности ее реализации

Наименование муниципальной программы:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе»;

Наименование ответственного исполнителя:

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2023 год

Дата составления отчета: 1 марта 2023 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

начальник отдела реализации муниципальных программ, Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района Кудряшова Ольга Геннадьевна, 96-906 usaasm@ya.ru

Начальник Управления строительства и архитектуры
Администрации Саткинского муниципального района



М.Л. Толкачева

РАЗДЕЛ 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

1. Целью муниципальной программы является Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, обеспечение комфортных условий проживания гражданам Саткинского муниципального района, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Цель программы соответствует цели Плана стратегического развития Саткинского муниципального района до 2020 года, утвержденного решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.03.2007 №233/22 в редакции решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.12.2017 №278/35.

2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

Задача 1 обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями;

Задача 2 Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства

Задача 3 Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой;

Задача 4 Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

3. Разработаны индикативные показатели для муниципальной программы и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы, включенных в нее мероприятий.

К индикативным показателям реализации муниципальной программы в 2023 году относятся:

Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2023 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	результаты (индикаторы)	
Цель: Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, обеспечение комфортных условий проживания гражданам Саткинского муниципального района, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.				
1	"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе", подпрограмма "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"	Задача 1: обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями	индикатор-1 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства- 15 семей; индикатор -2 Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы-38%	улучшение жилищных условий семьям
2	программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе", подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	Задача № 2 Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства	индикатор 1: Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей -5,70 км	создание благоприятных условий для проживания жителей района
3	программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе", подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"	Задача 3 Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой	индикатор 1-Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса-15 682,40 м2 индикатор 2- Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства-0,4 га, индикатор 3- Количество комплексов подготовленной градостроительной документации, предусматривающей территории для предоставления под жилищное строительство-1 к-т	создание благоприятных условий для проживания жителей района
4	"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" программа "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"	Задача 4: Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания	индикатор 1. количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания -30 чел. индикатор 2 количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района. -3 ед. индикатор 3 Количество расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. -649,0 м2, индикатор 4 снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%)	улучшение жилищных условий граждан Саткинского муниципального района

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

Таблица 2- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	ед. изм.	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя(индикатора) на конец отчетного года от плана(при наличии отклонений)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе"						
подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"						
1	Индикатор 1: Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе		10,591	5,7	5,7	
	сетей теплоснабжения	км	0,42	0,62	0,62	
	сетей водоснабжения	км	1,14	1,39	1,39	
	сетей газоснабжения	км	9,032	0	0	
	сети водоотведения	км	0	3,69	3,69	
2.	Индикатор 2: Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	0	0	0	
подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"						
1.	индикатор1- Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса	кв.м.	11437	19300	15682,4 *	Показатель с вводом домов 2 ед. в г. Бакал, п. Межевой 1 ед., не учтен ИЖС- нет данных

2.	индикатор 2- Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	га	1,01	0,8	0,4	уменьшение к-ва поданных заявлений на предоставление земельных участков для жил. строительства
3.	Индикатор 3 Количество комплектов подготовленной градостроительной документации, предусматривающей территории для предоставления под жилищное строительство	к-т	0	1	1	
подпрограмма" Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"(СМР)						
1	индикатор-1 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	семья	30	15	15	
2	индикатор-2 Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы	%	68	38	38	
подпрограмма " Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"						

1	индикатор 1 количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания	человек	10	30	30	
2	Индикатор 2 количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района	единиц	5	3	3	
3	Индикатор 3 Количество расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таким до 1 января 2017 г.	квадратных метров	325,5	649	649	
4	Индикатор 4 Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищным фондом с высоким уровнем износа (более 70)	квадратных метров	0	0	0	

РАЗДЕЛ 2.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году

Таблица 3. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе"									
подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"									
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Айлинского сельского поселения	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Айлинского сельского поселения	исполнено	выполнено	
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—								
Капитальный ремонт участка водовода по ул. Ленина г.Бакал, Челябинской области, в том числе оказание	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского	январь	декабрь	январь	декабрь	Капитальный ремонт участка водовода по ул. Ленина г.Бакал,	выполнен	выполнен	о

услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ на объекте	го муниципального района								
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—								
Ремонт и подключение к существующим сетям центральной системы водоотведения Челябинская область, Саткинский район, с. Айлино, ул. Пионерская (проходящей возле школы)	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Ремонт и подключение к существующим сетям центральной системы водоотведения	работы выполнены в полном объеме	выполнено	
Проблемы, возникшие в ходе реализации	нет								

мероприятия										
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—									
Разработка Программы комплексного развития Айлинского сельского поселения	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Разработка Программы комплексного развития Айлинского сельского поселения	работы выполнены	выполнено		
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет									
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной	—									

	программы								
	Капитальный ремонт участка водовода холодной воды по ул. Костылева, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Бакал	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Капитальный ремонт участка водовода холодной воды	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
	Капитальный ремонт водовода по ул. Железнодорожная, Строителей г. Бакал, Челябинской	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского	январь	декабрь	январь	декабрь	Капитальный ремонт водовода	работы выполнены по запланированному объему	выполнено

области	го муниципа льного района										
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет										
Меры нейтрализации/м инизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы											
Приобретение сетевых насосов на котельных "Северная", "Центральная", г.Бакал	Управление жилищно- коммуналь ного хозяйства администра ции Саткинского муниципаль ного района	январь	декабрь	январь	декабрь	Приобретен ие сетевых насосов	работы выполнены	выполнен о			
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет										

<p>Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы</p>	—								
<p>Капитальный ремонт дренажного трубопровода по адресу: г.Бакал, ул. Титова, 15</p>	<p>Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района</p>	<p>январь</p>	<p>декабрь</p>	<p>январь</p>	<p>декабрь</p>	<p>Капитальный ремонт дренажного трубопровода</p>	<p>работы выполнены в полном объеме</p>	<p>выполнено</p>	
<p>Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия</p>	нет								
<p>Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы</p>	—								

	Капитальный ремонт теплообменных аппаратов на газовой котельной п. Межевой (Подогреватель ВВП №16-325-4000 латунь 16*0,8) 4шт.	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Капитальный ремонт теплообменных аппаратов на газовой котельной п. Межевой	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
0	Замена газовой горелки мощностью 700 кВт (Сулеинское городское поселение)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Замена газовой горелки	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
1	Установка на блочно-модульную котельную дополнительного оборудования (Кожухотрубчатый теплообменник, насос WIL0 BL40/160-5,5/2 (Айлинское сельское поселение)	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Установка на блочно-модульную котельную дополнительного оборудования	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							

2	Мероприятия по отключению блочно-модульной котельной (п. Иркутск) Бакальское городское поселение	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Мероприятия по отключению блочно-модульной котельной (п. Иркутск)	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
3	Приобретение сетевых насосов на котельную в п. Рудничное	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Приобретение сетевых насосов на котельную	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
4	Капитальный ремонт котельного оборудования п.Рудничное	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Капитальный ремонт котельного оборудования	работы выполнены	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							

5	<p>Капитальный ремонт сетей "Сети водопровода от ВК178 у дома №6 ул. Молодежная до ПГ196 у дома №9 ул. Metallургов, до дома №2, №4, №4а; №6 ул. Молодежная, до домов №2, №3, №7, №9, №11, №13 ул. Metallургов, до домов №8, №10, №12 ул. Пролетарская" (Участок сети водоснабжения от ВК-185 до ВК-178 по ул. Молодежная) и "Сети теплотрассы, от ТК-1 (ТК-19) по ул. Жданова до ТК-6 (ТК-18/15) по ул. Молодежная" (Участок сети теплоснабжения от ТК-9/10 по ул. Молодежная, 2, 4, 6)</p>	<p>Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района</p>	январь	декабрь	январь	декабрь	<p>Капитальный ремонт сетей сети водопровода</p>	<p>работы выполнены в полном объеме</p>	<p>выполнено</p>
<p>Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия</p>	<p>нет</p>								
<p>Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию</p>	<p>—</p>								

	муниципальной программы									
6	Капитальный ремонт сети теплотрассы от ЦТУ до ТК-1 (ТК-5) по ул. Кольцова (Теплотрасса 530 мм по ул. Торговая, 8 - ул. 40 лет Победы, 1, г.Сатка)	Упр аваление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Капитальный ремонт сети теплотрассы	работы выполнены	выполнено	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—								
7	Капитальный ремонт сооружения - сети теплотрассы от ТК-1 (ТК-5) по ул. Кольцова по ул. Советской Армии, по ул. Абросимова до ТК-12 (ТК-11) по ул. Орджоникидзе	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Капитальный ремонт сооружения - сети теплотрассы	работы выполнены в полном объеме	выполнено	

	(теплотрасса 530 мм по ул. Абросимова (район ООО "Саткинский молокозавод" и ООО "Фибролит") в г. Сатка)	ного района								
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—								
8	Капитальный ремонт канализационного коллектора напорного хоз. фекального от КНС «Западный» по улице 40 лет Победы №3а до станции понижения гидродара, расположенной в 140 м от ул. Березовая, 1а	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Капитальный ремонт канализационного коллектора	работы выполнены в полном объеме	выполнено	о
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет								

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
9	Приобретение скважинных насосов в п.Иркускан, п. Катавка	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Приобретены скважинных насосов в п.Иркускан, п. Катавка	работы выполнены	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							

0	ПИР по строительству объекта: "Газоснабжение жилых домов улиц Лесная, Пугачева, Гагарина, Каменная, Молодежная, Краинная, Пионерская, Свободы с. Айлино Саткинского района Челябинской области".	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	получить ПСД	работы выполнены	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия					нет			
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы					--			
подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"									
.	Внесение изменений в правила землепользования и застройки Айлинского сельского поселения Челябинской области	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Внесение изменений в правила землепользования и застройки Айлинского сельского	работы выполнены в полном объеме	выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Выполнение работ по внесению сведений о границах населенных пунктов Саткинского муниципального района п. Иструть, п. Постройки Романовского сельского поселения с последующим внесением сведений в Единый государственный кадастр недвижимости	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Выполнение работ по внесению сведений о границах населенных пунктов Саткинского муниципального района п. Иструть, п. Постройки	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							

<p>Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы</p>	<p>—</p>								
<p>Разработка правил землепользования и застройки Межевого городского поселения</p>	<p>Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района</p>	<p>январь</p>	<p>декабрь</p>	<p>январь</p>	<p>декабрь</p>	<p>Разработка правил землепользования и застройки Межевого городского поселения</p>	<p>работы не выполнены</p>	<p>не выполнено</p>	
<p>Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия</p>	<p>нет</p>								
<p>Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы</p>	<p>—</p>								

	Выполнение работ по подготовке предусмотренных законодательством документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах населенного пункта в отношении п. Тельмана, Романовского с.п.	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Выполнение работ по подготовке п. Тельман	работы выполнены в полном объеме	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—							
	Выполнение работ по подготовке предусмотренных законодательством документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах населенного пункта в отношении п. Пороги, Романовского с.п.	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Выполнение работ по подготовке сведений о границах населенного пункта в отношении п. Пороги	работы выполнены в полном объеме	выполнено

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—									
Внесение сведений о границе п.Единовер Романовского СП в ЕГРН	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	Внесение сведений о границе п.Единовер	работы не выполнены в полном объеме	не выполнены		
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия		нет								
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—									
подпрограмма" Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"										

	Мероприятие : Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение(строительство) помещений	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	выдать сертификаты для улучшения жилищных условий предоставление социальных выплат молодым семьям	15 молодых семей получили сертификаты на приобретение квартир	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания"								
	Мероприятие: Реализация комплексных мер, направляемых на сокращение объема "ветхого жилья"(жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Саткинском районе	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	январь	декабрь	январь	декабрь	приобретение квартир путем инвестирования в строительство	жители переселены	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе	нет							

реализации мероприятия	
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	—

Подраздел 2.1. Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Из 28 мероприятий муниципальной программы не выполнено 2.

Мероприятие: Разработка правил землепользования и застройки Межевого городского поселения;

Мероприятие: Внесение сведений о границе п.Единовер Романовского СП в ЕГРН.

РАЗДЕЛ 3.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Первоначальной редакцией муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 19.01.2023 №14) и бюджетом на 2023 год предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 74 020,635 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 61 165,574430 тыс. рублей;
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 10 367,21 тыс. рублей,
- за счет бюджета поселений-986,125 тыс. рублей,
- за счет федерального бюджета- 1 501,725570 тыс. рублей..

Вторая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.04.2023 №252/2) была принята в новой редакции на сумму – 98 773,466330 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 61 165,574430 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 20 732,794970 тыс. рублей.

- за счет бюджета поселений- 873,371360 тыс. рублей,
- за счет федерального бюджета- 1 501,72557 тыс. рублей..

Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.06.2023 №355/1) была принята в новой редакции на сумму в размере 94 563,35009 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 61 165,574430 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 31 022,678730 тыс. рублей.
- за счет бюджета поселений- 873,371360 тыс. рублей,
- за счет федерального бюджета- 1 501,725570 тыс. рублей..

Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.05.2022 №439/1) была принята в новой редакции на сумму в размере – 56 758,160550 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 24 129,074430 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 30 253,989190 тыс. рублей.
- за счет бюджета поселений- 873,371360 тыс. рублей,
- за счет федерального бюджета- 1 501,725570 тыс. рублей..

Пятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.09.2023 № 565) была принята в новой редакции на сумму в размере – 54 269,20401 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 24 129,074430 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 28 088,98919 тыс. рублей.
- за счет бюджета поселений- 549,414820 тыс. рублей,
- за счет федерального бюджета- 1 501,725570 тыс. рублей..

Шестая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.08.2023 №509/1) была принята в новой редакции на сумму в размере – 54 558,16055 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 24 129,074430 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 28 053,98919 тыс. рублей,
- за счет бюджета поселений- 873,371360 тыс. рублей,
- за счет федерального бюджета- 1 501,72557 тыс. рублей.,

Седьмая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 09.11.2023 №660/1) была принята в новой редакции на сумму в размере – 52 834,639850 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 24 129,074430 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 26 654,425030 тыс. рублей,
- за счет бюджета поселений- 549,414820 тыс. рублей,

- за счет федерального бюджета- 1 501,725570 тыс. рублей.,

Восьмая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 01.02.2024 № 50/1) была принята в новой редакции на сумму в размере – 169 001,130620 тыс. рублей, в том числе:

- за счет бюджета Челябинской области – 139 926,919840 тыс. рублей,
- за счет бюджета Саткинского муниципального района – 27 023,07039 тыс. рублей,
- за счет бюджета поселений- 549,414820 тыс. рублей,
- за счет федерального бюджета- 1 501,725570 тыс. рублей.,

Таблица 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Объем Финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактически финансируемых
			план	факт	
	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе годы"	всего:	169001,13062	168481,54300	
		федеральный бюджет	1501,72557	1501,72557	
		областной бюджет	139926,91984	139926,91984	
		бюджет Саткинского муниципального района	27227,93885	26708,35123	
		бюджеты поселений	344,54636	344,54636	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	
		1. подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", в том числе			
	всего по подпрограмме:	всего:	137 201,87	136 957,28	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	116 725,31	116 725,31	
		бюджет Саткинского муниципального района	20 476,56	20 231,97	
		бюджеты поселений	0,00	0,00	
		внебюджетные источники			
	всего по подпрограмме УЖКХ	всего:	133 291,87261	133 047,28499	
		федеральный			

		бюджет			
		областной бюджет	116 725,31000	116 725,31000	
		бюджет Саткинского муниципального района	16 566,56261	16 321,97499	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
1.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Айлинского сельского	итого:	80,00000	80,00000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	80,00000	80,00000	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
2	Капитальный ремонт участка водовода по ул. Ленина г.Бакал, Челябинской области, в том числе оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ на объекте	итого:	1 634,24000	1 634,24000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	1 634,24000	1 634,24000	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
3	Ремонт и подключение к существующим сетям центральной системы водоотведения Челябинская область, Саткинский район, с. Айлино, ул. Пионерская (проходящей возле школы)	итого:	845,77800	845,77800	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	845,77800	845,77800	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
4	Разработка Программы	итого:	26,00000	26,00000	

	комплексного развития Айлинского сельского поселения	федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	26,00000	26,00000	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
5	Капитальный ремонт участка водовода холодной воды по ул. Костылева, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Бакал	итого:	1 000,00000	952,93000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	1 000,00000	952,93000	по факту выполнены работ
		бюджеты поселений			
	внебюджетные источники				
6	Капитальный ремонт водовода по ул. Железнодорожная, Строителей г. Бакал, Челябинской области	итого:	1 485,00000	1 485,00000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	1 485,00000	1 485,00000	
		бюджеты поселений			
	внебюджетные источники				
7	Приобретение сетевых насосов на котельных "Северная", "Центральная", г.Бакал	итого:	3 497,34000	3 497,34000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	3 497,34000	3 497,34000	
		бюджеты поселений			
	внебюджетные источники				

8	Капитальный ремонт дренажного трубопровода по адресу: г.Бакал, ул. Титова, 15	итого:	800,00000	800,00000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	800,00000	800,00000	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
9	Капитальный ремонт теплообменных аппаратов на газовой котельной п. Межевой (Подогреватель ВВП №16-325-4000 латунь 16*0,8) 4шт.	итого:	1 507,20000	1 507,20000	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	1 507,20000	1 507,20000	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
10	Замена газовой горелки мощностью 700 кВт (Сулейнское городское поселение)	итого:	454,80100	454,80100	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	454,80100	454,80100	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
11	Установка на блочно-модульную котельную дополнительного оборудования (Кожухотрубчатый теплообменник, насос WILO VL40/160-5,5/2 (Айлинское сельское поселение)	итого:	1 442,44667	1 442,44667	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	1 442,44667	1 442,44667	
		бюджеты поселений			

		внебюджетные источники			
12	Мероприятия по отключению блочно-модульной котельной (п. Иркутскан) Бакальское городское поселение	итого:	958,57044	958,57044	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	958,57044	958,57044	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
13	Приобретение сетевых насосов на котельную в п. Рудничное	итого:	498,53767	498,53767	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	498,53767	498,53767	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
14	Капитальный ремонт котельного оборудования п.Рудничное	итого:	517,87400	517,87400	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	517,87400	517,87400	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
15	Капитальный ремонт сетей "Сети водопровода от ВК178 у дома №6 ул. Молодежная до ПГ196 у дома №9 ул. Metallургов, до дома №2, №4, №4а; №6 ул. Молодежная, до домов №2, №3, №7, №9, №11, №13 ул. Metallургов, до домов №8, №10, №12 ул. Пролетарская" (Участок сети	итого:	16 955,26349	16 951,67209	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	16 783,85053	16 783,85053	
		бюджет Саткинского муниципального района	171,41296	167,82156	по факту выполненны работ

	водоснабжения от ВК-185 до ВК-178 по ул. Молодежная) и "Сети теплотрассы, от ТК-1 (ТК-19) по ул. Жданова до ТК-6 (ТК-18/15) по ул. Молодежная" (Участок сети теплоснабжения от ТК-9/10 по ул. Молодежная, 2, 4, 6)	бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
16	Капитальный ремонт сети теплотрассы от ЦТУ до ТК-1 (ТК-5) по ул. Кольцова (Теплотрасса 530 мм по ул. Торговая, 8 - ул. 40 лет Победы, 1, г.Сатка)	итого:	11 220,54799	11 218,17121	
		областной бюджет	11 107,11132	11 107,11132	
		бюджет Саткинского муниципального района	113,43667	111,05989	по факту выполненны работ
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
		итого:	9 927,89673	9 917,42656	
17	Капитальный ремонт сооружения - сети теплотрассы от ТК-1 (ТК-5) по ул. Кольцова по ул. Советской Армии, по ул. Абросимова до ТК-12 (ТК-11) по ул. Орджоникидзе (теплотрасса 530 мм по ул. Абросимова (район ООО "Саткинский молокозавод" и ООО "Фибролит") в г. Сатка)	федеральный бюджет			
		областной бюджет	9 819,24403	9 819,24403	
		бюджет Саткинского муниципального района	108,65270	98,18253	по факту выполненны работ
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
18	Капитальный ремонт канализационного коллектора напорного хоз. фекального от КНС «Западный» по улице 40 лет Победы №3а до станции понижения гидродара, расположенной в 140 м от ул. Березовая, 1а	итого:	79 986,25462	79 805,17535	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	79 015,10412	79 015,10412	
		бюджет Саткинского муниципального района	971,15050	790,07123	по факту выполненны работ
		бюджеты поселений			
19	Приобретение скважинных	внебюджетные источники			
		итого:	454,12200	454,12200	

	насосов в п.Иркускан, п. Катавка	федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	454,12200	454,12200	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
	Итого по программе УСиАР:	всего:	3 910,00000	3 910,00000	
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	
		областной бюджет	0,00000	0,00000	
		бюджет Саткинского муниципального района	3 910,00000	3 910,00000	
		бюджеты поселений	0,00000	0,00000	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	
21	Строительство объекта: "Газоснабжение жилых домов улиц Лесная, Пугачева, Гагарина, Каменная, Молодежная, Окраинная, Пионерская, Свободы с. Айлино Саткинского района Челябинской области".	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	
		областной бюджет	0,00000	0,00000	
		бюджет Саткинского муниципального района	3 910,00000	3 910,00000	
		бюджеты поселений	0,00000		
2.	подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"				
	всего по подпрограмме				
		всего:	1 046,48	771,48	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 046,48	771,48	
		бюджеты поселений	0,00	0,00	
		внебюджетные источники			

1	Внесение изменений в правила землепользования и застройки Айлинского сельского поселения Челябинской области	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	500,00	500,00	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
2	Выполнение работ по внесению сведений о границах населенных пунктов Саткинского муниципального района п. Иструть, п. Постройки Романовского сельского поселения с последующим внесением сведений в Единый государственный кадастр недвижимости	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	59,00	59,00	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
3	Разработка правил землепользования и застройки Межевого городского поселения	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	240,00	0,00	перенос исполнения контракта на 2024 год в св с неисполнени подрядчиком уст. сроков
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
4	Выполнение работ по подготовке предусмотренных законодательством документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах населенного пункта в отношении п. Тельмана, Романовского с.п.	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	111,33991	111,33991	
		бюджеты	0,00	0,00	

		поселений			
		внебюджетные источники			
5	Выполнение работ по подготовке предусмотренных законодательством документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах населенного пункта в отношении п. Пологи, Романовского с.п.	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	101,14	101,14	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
6	Внесение сведений о границе п.Единовер Романовского СП в ЕГРН	всего:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	35,00	0,00	перенос исполнения контракта на 2024 год в св с неисполнени подрядчиком уст. сроков
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			
3.	подпрограмма" Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"				
1	Мероприятие Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан	всего:	10 043,0043	10 043,0043	
		федеральный бюджет	1 501,72557	1 501,72557	
		областной бюджет	5 124,07443	5 124,07443	
		бюджет Саткинского муниципального района	3 075,15794	3 075,15794	
		бюджеты поселений	342,04636	342,04636	
		внебюджетные источники			
4.	подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания"				
	всего по подпрограмме:	всего:	20 709,76994	20 709,76994	
		федеральный	0,0000	0,0000	

		бюджет			
		областной бюджет	18 077,5354	18 077,5354	
		бюджет Саткинского муниципального района	2 629,7345	2 629,7345	
		бюджеты поселений	2,5000	2,5000	
1	Мероприятие Реализация комплексных мер, направляемых на сокращение объема "ветхого жилья"(жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Саткинском районе	итого:	20 709,76994	20 709,7699	
		федеральный бюджет	0,0000	0,0000	
		областной бюджет	18 077,5354	18 077,5354	
		бюджет Саткинского муниципального района	2 629,7345	2 629,7345	
		бюджеты поселений	2,5000	2,5000	

РАЗДЕЛ 4.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 № 857 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции».

2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» приведена в соответствие с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2020 №40 «Об утверждении Программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2024 года».

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 №294/60 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан

Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» (с изменениями и дополнениями) и годовой отчет по выполнению муниципальной программы размещены на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет.

РАЗДЕЛ 5.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 5. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2022 год

№ п/п	Основание для внесения изменений в муниципальную программу	Перечень внесенных в муниципальную программу изменений	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 19.01.2023 года № 14/1 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском районе муниципальном районе	1. Утверждение объема финансирования	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.12.2022 № 294/60 «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с измен.
		2. Утверждение индикативных показателей	
		3. Разработка мероприятий	
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию мероприятий	
2.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.04.2023 год № 252/2 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции	1. Увеличение объема финансирования	
		2. Изменение индикативных показателей	
		3. Включение дополнительных мероприятий	
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	
3.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 15.06.2023 года № 355/1 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции	1. Увеличение объема финансирования	
		2. Изменение индикативных показателей	
		3. Включение дополнительных мероприятий	
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	

4.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.07.2023 год № 439/1 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции	1.Увеличение объема финансирования
		2.Изменение индикативных показателей
		3.Включение дополнительных мероприятий
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
5.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 27.09.2023 года №565 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции	1.Увеличение объема финансирования
		2.Изменение индикативных показателей
		3.Включение дополнительных мероприятий
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
6.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.08.2023 год №509/1 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции	1.Увеличение объема финансирования
		2.Изменение индикативных показателей
		3.Включение дополнительных мероприятий
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
7	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 09.11.2023 год №660/1 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции	1.Увеличение объема финансирования
		2.Изменение индикативных показателей
		3.Включение дополнительных мероприятий
		4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий
8	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 01.02.2024 год №50/1 " Об утверждении муниципальной	1.Увеличение объема финансирования
		2.Изменение индикативных показателей

программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции	3. Включение дополнительных мероприятий	
	4. Распределение денежных средств, выделенных на реализацию отдельных мероприятий	

РАЗДЕЛ 6.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Первый этап расчет степени достижения целей и решения задач программы, степени реализации мероприятий программ, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программ запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм.

Подпрограмма: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

1.) *Степень реализации мероприятий*

$СРм\ n/n = \frac{Mв}{M}$, где

Mв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

M-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- Mв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы в 2023 году составила-2 ед.,
- M-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году составила- 2 ед.

РАСЧЕТ: $СРм\ n/n = 2/2 = 1$

2.) *Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной под программы.*

$Ссуз\ n/n = \frac{Зф}{Зп}$, где

Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году составили- 10 043,0043 тыс. рублей,
- Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2023 году составили-10 043,0043 тыс. рублей.

РАСЧЕТ: $C_{\text{суб п/п}} = 10\,043,0043 / 10\,043,0043 = 1$

3). Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

$C_{\text{Рп/п}} = \sum C_{\text{Дп/ппз}} / N$, где

$C_{\text{Рп/п}}$ - степень достижения целей и решения задач программы;

$C_{\text{Дп/ппз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы ($C_{\text{Дп/ппз}}$) по следующей формуле:

$C_{\text{Дп/ппз}} = Z_{\text{Пп/пф}} / Z_{\text{Пп/пп}}$, где

$Z_{\text{Пп/пф}}$ - значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$Z_{\text{Пп/пп}}$ - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

- $Z_{\text{Пп/пф}}$ - значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2023 год.
- $Z_{\text{Пп/пп}}$ - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

РАСЧЕТ $C_{\text{Дп/ппз}}$:

Индикативные показатели:	Показатели	Показатели	РАСЧЕТ: $C_{\text{Дп/ппз}} =$ $Z_{\text{Пп/пф}} /$ $Z_{\text{Пп/пп}}$
	план за 2023 год ($Z_{\text{Пп/пп}}$)	факт за 2023 год ($Z_{\text{Пп/пф}}$)	
1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	15	15	1
2. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы	38	38	1
Среднее $C_{\text{Дп/ппз}}$			2

4) Степень достижения целей и решения задач программы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -2
- N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СРп/п} = \sum \text{СДп/ппз} / \text{N} = 2/2 = 1$$

5.) *Эффективность реализации подпрограммы*

$$\text{ЭРп/п} = k_4 * \text{СР п/п} + k_5 * \text{Ссуз п/п} + k_6 * \text{СРм п/п},$$

где:

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы

(k4=0.7);

СР п/п- степень достижения цели и решения задач подпрограммы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат) k=0.15);

Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий подпрограммы (k6=0,15);

СРм п/п- степень реализации мероприятий подпрограммы.

- СР п/п- степень достижения цели и решения задач подпрограммы составила-1
- Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат составила-1
- СРм п/п- степень реализации мероприятий подпрограммы составила -1

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{ЭРп/п} = k_4 * \text{СР п/п} + k_5 * \text{Ссуз п/п} + k_6 * \text{СРм п/п}$$

$$\text{ЭРп/п} = 0,7 * 1 + 0,15 * 1 + 0,15 * 1 = 0,7 + 0,15 + 0,15 = 1$$

Значение показателя ЭРп/п=1 свидетельствует об высокой эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

1.) *Степень реализации мероприятий*

$$\text{СРм п/п} = \frac{M_в}{M}, \text{ где}$$

M_в-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

M-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- M_в-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы в 2023 году составила-4 ед.,
- M-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году составила- 6 ед.

РАСЧЕТ: $СРm \text{ п/п} = 4/6 = 0,7$

2). *Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной подпрограммы.*

$Ссуз \text{ п/п} = Зф/Зп$, где

Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году составили- 771,48 тыс. рублей,
- Зп- плановые расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году составили- 1 046,48 тыс. рублей.

РАСЧЕТ: $Ссуз \text{ п/п} = 771,48/1046,48 = 0,74$

3). Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

$СРп/п = \sum СДп/ппз/N$, где

СРп/п- степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи подпрограммы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи под программы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы (СДп/ппз) по следующей формуле:

$СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп$, где

ЗПп/пф- значение показателя характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы.

- ЗПп/пф- значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2023 год .
- ЗПп/пп- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы утверждено на 2023 год.

РАСЧЕТ СДп/ппз:

Индикативные показатели:	Показатели		РАСЧЕТ: СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп
	план 2023 (ЗПп/пп)	за год факт 2023 (ЗПп/пф)	
1. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса	19 300	15 682,40	0,81
2. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	0,8	0,4	0,5
3. Количество комплектов подготовленной градостроительной документации, предусматривающей территории для предоставления под жилищное строительство	1	1	1
Среднее СДп/ппз			0,77

4) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи подпрограммы составило
- N- число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы утверждено-3

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СРп/п} = \sum \text{СДп/ппз} / \text{N} = (0,81 + 0,5 + 1) / 3 = 0,77$$

5.) Эффективность реализации подпрограммы

$$\text{ЭРп/п} = k_4 * \text{СР п/п} + k_5 * \text{Ссуз п/п} + k_6 * \text{СРм п/п},$$

где:

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач подпрограммы (k4=0.7);

СР п/п- степень достижения цели и решения задач подпрограммы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат (k=0.15);

Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий подпрограммы (k6=0,15);

СРм п/п- степень реализации мероприятий подпрограммы.

- СР п/п- степень достижения цели и решения задач подпрограммы составила-0,77

- Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат составила-0,74
- СРм п/п- степень реализации мероприятий подпрограммы составила -0,70

РАСЧЕТ: $\text{ЭРп/п} = k_4 * \text{СР п/п} + k_5 * \text{Ссуз п/п} + k_6 * \text{СРм п/п}$

$$\text{ЭРп/п} = 0,7 * 0,77 + 0,15 * 0,74 + 0,15 * 0,70 = 0,54 + 0,11 + 0,105 = 0,8$$

Значение показателя $\text{ЭРп/п} = 0,8$ свидетельствует об удовлетворительной эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: «Мероприятия по переселению граждан их жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

1.) Степень реализации мероприятий

$\text{СРм п/п} = \frac{M_в}{M}$, где

$M_в$ -количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

M -общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- $M_в$ -количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы в 2023 году составила-4 ед.,
- M -общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году составила- 4 ед.

РАСЧЕТ: $\text{СРм п/п} = 4/4 = 1$

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной подпрограммы.

$\text{Ссуз п/п} = \frac{Зф}{Зп}$, где

$Зф$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году,

$Зп$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

- $Зф$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году составили- 20 709,76994 тыс. рублей,
- $Зп$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году составили-20 709,76994 тыс. рублей.

РАСЧЕТ: $\text{Ссуз п/п} = 20\,709,76994 / 20\,709,76994 = 1$

3). Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

$\text{СРп/п} = \frac{\sum \text{СДп/ппз}}{N}$, где

СРп/п- степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи подпрограммы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы (СДп/ппз) по следующей формуле:

$СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп$, где

ЗПп/пф- значение показателя характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы.

- ЗПп/пф- значение показателя характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на 2023 год .
- ЗПп/пп- плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы утверждено.

РАСЧЕТ СДп/ппз:

Индикативные показатели:	Показатели		РАСЧЕТ: СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп
	план 2023 (ЗПп/пп)	за год факт 2023 год (ЗПп/пф)	
1. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания	30	30	1
2. Количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района	3	3	1
3. Количество расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.	649,0	649,0	1
Среднее СДп/ппз			1

4) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи подпрограммы составило
- N- число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы утверждено-3

РАСЧЕТ: $СРп/п = \sum СДп/ппз / N = (1+1+1) / 3 = 1$

5.) *Эффективность реализации программы*

$$\text{ЭРп/п} = k_4 * \text{СР п/п} + k_5 * \text{Ссуз п/п} + k_6 * \text{СРм п/п},$$

где:

ЭРп/п- эффективность реализации программы

k_4 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы ($k_4=0.7$);

СР п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k_5 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат ($k=0.15$);

Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k_6 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы ($k_6=0,15$);

СРм п/п- степень реализации мероприятий программы.

- СР п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-1
- Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-1
- СРм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -1

РАСЧЕТ: $\text{ЭРп/п} = k_4 * \text{СР п/п} + k_5 * \text{Ссуз п/п} + k_6 * \text{СРм п/п}$

$$\text{ЭРп/п} = 0,7 * 1 + 0,15 * 1 + 0,15 * 1 = 0,7 + 0,15 + 0,15 = 1$$

Значение показателя $\text{ЭРп/п}=1$ свидетельствует об удовлетворительной эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

1.) *Степень реализации мероприятий*

$$\text{СРт п/п} = \frac{M_6}{M}, \text{ где}$$

M_6 -количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

M -общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

- M_6 -количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы в 2023 году составила-20 ед.,
- M -общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году составила- 20 ед.

РАСЧЕТ: $\text{СРт п/п} = 20/20 = 1$

2). *Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.*

$$\text{Ссуз п/п} = \frac{Z_f}{Z_n}, \text{ где}$$

Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

- Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году составили- 136 957,28 тыс. рублей,
- Зп- плановые расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году составили-137 201,87 тыс. рублей.

РАСЧЕТ: $C_{\text{сюз п/п}} = 136\,957,28 / 137\,201,87 = 0,997$

3). Степень достижения целей и решения задач подпрограммы

$C_{\text{Рп/п}} = \sum C_{\text{Дп/ппз}} / N$, где

$C_{\text{Рп/п}}$ - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

$C_{\text{Дп/ппз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы

Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы ($C_{\text{Дп/ппз}}$) по следующей формуле:

$C_{\text{Дп/ппз}} = Z_{\text{Пп/пф}} / Z_{\text{Пп/пп}}$, где

$Z_{\text{Пп/пф}}$ -значение показателя характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$Z_{\text{Пп/пп}}$ -плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы.

- $Z_{\text{Пп/пф}}$ -значение показателя характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на 2023 год .
- $Z_{\text{Пп/пп}}$ -плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной подпрограммы утверждено.

РАСЧЕТ $C_{\text{Дп/ппз}}$:

Индикативные показатели:	Показатели	Показатели	РАСЧЕТ: $C_{\text{Дп/ппз}} =$ $Z_{\text{Пп/пф}} /$ $Z_{\text{Пп/пп}}$
	план за 2023 год ($Z_{\text{Пп/пп}}$)	факт за 2023 год ($Z_{\text{Пп/пф}}$)	
1. Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей	5,7	5,7	1
Среднее $C_{\text{Дп/ппз}}$			1

4) Степень достижения целей и решения задач подпрограммы:

- СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи подпрограммы составило -1
- N- число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы утверждено-1

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{СРп/п} = \sum \text{СДп/ппз} / \text{N} = 1/1 = 1$$

5.) Эффективность реализации подпрограммы

$$\text{ЭРп/п} = k_4 * \text{СР п/п} + k_5 * \text{Ссуз п/п} + k_6 * \text{СРм п/п},$$

где:

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач подпрограммы (k4=0.7);

СР п/п- степень достижения цели и решения задач подпрограммы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат (k=0.15);

Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий подпрограммы (k6=0,15);

СРм п/п- степень реализации мероприятий подпрограммы.

- СР п/п- степень достижения цели и решения задач подпрограммы составила-1
- Ссуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат составила-0,998
- СРм п/п- степень реализации мероприятий подпрограммы составила -1

$$\text{РАСЧЕТ: } \text{ЭРп/п} = k_4 * \text{СР п/п} + k_5 * \text{Ссуз п/п} + k_6 * \text{СРм п/п}$$

$$\text{ЭРп/п} = 0,7 * 1 + 0,15 * 0,998 + 0,15 * 1 = 0,7 + 0,15 + 0,15 = 1$$

Значение показателя ЭРп/п=1 свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы.

Второй этап: Расчет степени достижения цели и решения задач муниципальной программы и эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

1. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

$$\text{СР мп} = \sum \text{СДмпз} / \text{T},$$

Где:

СР мп- степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

СДмпз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

T-число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы СД мпоз.

$$\text{СД мпоз} = \text{Змпф} / \text{Змпп},$$

где,

Змпф- значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутая на конец отчетного периода;

Змпп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы

- Змпф- значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутая в 2023 году ,
- Змпп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы запланировано в 2023 году

Индикативные показатели:	Показатели план за 2023 год Змпп	Показатели факт за 2023 год Змпф-	РАСЧЕТ: СД мпоз=Змпф/Змпп
1. Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей,	5,7	5,7	1
2. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания	30	30	1
3. Количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района	3	3	1
4. Количество расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.	649,0	649,0	1
5. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса	19 300	15 682,40	0,812
6. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	0,8	0,40	0,5

7. Количество комплектов подготовленной градостроительной документации, предусматривающей территории для предоставления под жилищное строительство	1	1	1
8. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	15	15	1
9. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы	38,0	38,0	1

$$СР_{мп} = \sum СД_{мпз} / T,$$

- Т-число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы составила -9

$$РАСЧЕТ: СР_{мп} = 1+1+1+1+0,812+0,5+1+1/9=0,812$$

СР мп- степень достижения цели и решения задач муниципальной программы равна -0,0,812

2. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю:

$$СД_{кр} = КР_{ф} / КР_{п},$$

Где,

СД кр- степень достижения планового показателя;

КР ф- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода,

К рп- плановое значение показателя. Значение принимается равным 1

- КР ф- значение показателя, фактически достигнутое на конец 2023 года принимается -1,
- КР п- плановое значение показателя принимается равным -1

Индикативные показатели:	Показатели план за 2023 год Кр п	Показатели факт за 2023 год КР ф	РАСЧЕТ: СД кр= КР ф/ КРп,
1. Строительство, модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей,	1	1	1
2. Количество переселенных граждан из жилых	1	1	1

помещений, признанных непригодными для проживания			
3. Количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района	1	1	1
4. Количество расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.	1	1	1
5. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса	1	0	0
6. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	1	1	1
7. Количество комплектов подготовленной градостроительной документации, предусматривающей территории для предоставления под жилищное строительство	1	1	1
8. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	1	1	1
9. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы	1	1	1

3. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле :

$$\text{ЭДО} = \sum \text{СДкр} / R,$$

Где:

ЭДО-эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы,

СДкр- степень достижения планового значения показателя,

R- количество показателей

- СДкр- степень достижения планового значения показателя
- R- количество показателей.

РАСЧЕТ: ЭДО = 1+1+1+1+1+1+1+1+0/9=0,9

4. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ЭР мп} = k7 \times \text{СРмп} + k8 \times \sum \text{ЭРп/п} \times ki + k9 \times \text{ЭДО},$$

Где:

ЭР мп-эффективность реализации муниципальной программы,

К7-весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k7=0,45)

СРмп -степень достижения цели и решения задач муниципальной программы-0,862.

К8- весовой коэффициент степени соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланируемому уровню затрат (k8=0,45),

К9- весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (к9=0,1)

ЭР п/п- эффективность реализации подпрограммы-

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.-0,9

Ки-коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы, который определяется по формуле:

$$Kj = \Phi_j / \Phi,$$

Где:

Фj- объем фактических расходов на реализацию подпрограмм в отчетном году,

Ф- объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

$$\text{ЭРп/п} \times ki = 1 \times (10\,043,0043 / 168\,481,543) = 0,10$$

Подпрограмма: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»

$$\text{ЭРп/п} \times ki = 0,80 \times (771,48 / 168\,481,543) = 0,004$$

Подпрограмма: «Мероприятия по переселению граждан их жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

$$\text{ЭРп/п} \times ki = 1 \times (20709,76994 / 168481,543) = 0,120$$

Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

$$\text{ЭРп/п} \times ki = 1 \times (136957,28 / 168481,543) = 0,81$$

$$\text{ЭР мп} = k7 \times \text{СРмп} + k8 \times \sum \text{ЭРп/п} \times ki + k9 \times \text{ЭДО},$$

$$\text{ЭР мп} = 0,914 \times 0,45 + 0,45 \times (0,1 + 0,004 + 0,12 + 0,81) + 0,1 \times 0,9 = 0,405 + 0,4 + 0,05 = 0,967$$

Показатель ЭРмп=0,967 – свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» показывает, что муниципальная программа реализована в 2023 году с высокой эффективностью.

Начальник Управления
строительства и архитектуры



М.Л. Толкачева

